

Mitteilung	Status: öffentlich	
	Datum: 08.03.2018	
	Aktenzeichen: H 03 01 00 12	
	Verfasser: A 63 Hochbauamt	
Federführend: Dezernat III		
Turnhalle GS Schwanenberg, Gymnastikhallenbau		
Sachstandsbericht		
<u>Beratungsfolge:</u>		
Datum	Gremium	TOP
08.03.2018	Bezirksausschuss Schwanenberg	A 1

Die erforderlichen Abbrucharbeiten im Bestand sowie die Vorbereitung des Baufeldes für die neue Gymnastikhalle konnten im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

Ursprünglich war geplant, mit den Rohbauarbeiten im Januar 2018 zu beginnen. Leider konnten die dafür notwendigen Unterlagen der Fachplaner nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, so dass sich der Baubeginn für die eigentlichen Rohbauarbeiten zunächst verzögerte. Nach Ende der Frostperiode im Februar wurde in der ersten Märzwoche die Baustelle eingerichtet, die Einmessung vorgenommen und mit den Bauarbeiten durch das beauftragte Bauunternehmen begonnen.

Für den Rohbau ist eine Bauzeit von 3 Monaten eingeplant, so dass diese Anfang Juni abgeschlossen sein sollten. Folgeaufträge sind bereits erteilt.

Es ist geplant, die Baumaßnahme zum Ende des Jahres 2018 fertigzustellen.

	 Martin Fauck Stadtbaudirektor
--	--