

Sachstandsbericht

Baubetriebs- und Grünflächenamt

**Ausschuss für Bauen, Betriebe,
Klimaschutz und Umwelt**
19.05.2021



Übersicht

1. Umsiedlung KKUOB – Sportanlagen
2. Bürgerwald
3. Wildkrautbekämpfung – Einsatz Heißwassergeräteträger
4. Ziegelweiherpark – Überarbeitung Bauerngarten
5. Fördermanagement

1. Umsiedlung KKUOB

Sportanlagen



Die Arbeiten auf dem Außengelände gehen weiterhin zügig voran. Der Kunstrasenplatz ist mittlerweile komplett fertiggestellt.

1. Umsiedlung KKUOB

Sportanlagen



Zurzeit ist die Firma Heiler damit beschäftigt, den Rasenplatz anzulegen. Die Einsaat ist erfolgt, der Platz wurde angewalzt und gedüngt. Die Beregnungsanlage ist eingebaut und die Steuerung im Gebäude aufgehängt. Darüber hinaus wurde die Pumpe für die Zisterne eingebaut, so dass die Anlage jetzt betriebsfertig ist. Damit ist die erforderliche Bewässerung der Ansaat des Naturrasens gewährleistet.

Rasentragschicht für Naturrasenplatz wird eingebaut



1. Umsiedlung KKUOB

Sportanlagen



Überblick Rasenspielfeld mit Drainagesträngen



Herstellung Drainage
am Rasenspielfeld

1. Umsiedlung KKUOB

Sportanlagen



Pflasterfläche um den Naturrasenplatz

Montage Teilkreisregner am Rasenspielfeld

1. Umsiedlung K KUOB

Sportanlagen



Die Schotterrasenfläche zwischen den Spielfeldern ist fertig und soll kurzfristig eingesät werden. Im Herbst werden abschließend vier kleinkronige Ahornbäume auf dieser Fläche gepflanzt.

1. Umsiedlung KKUOB

Sportanlagen



Sämtliche Arbeiten im Parkplatzbereich für die Sportanlage wurden abgeschlossen. Dazu zählen die bituminöse Zufahrt, die Stellplätze in pflasterbauweise sowie die Begrünungsmaßnahmen.

1. Umsiedlung KKUOB



Die Pflasterarbeiten vor der Feuerwehrrhalle sind ebenfalls abgeschlossen. Die angrenzenden Höhendifferenzen zum öffentlichen Radweg werden zusammen mit dem Einbau der Schwarzdecke im Zufahrtsbereich des Parkplatzes angeglichen. Zum Abschluss wird der Parkplatz der Feuerwehr mit der Zufahrt gepflastert und die Baustelleneinrichtung zurück gebaut, so dass die Außenanlagen voraussichtlich bis Ende Juni fast vollständig fertiggestellt sein werden. Lediglich die letzten Pflanzarbeiten können erst zum Jahresende erfolgen.

2. Bürgerwald

Stand 15.05.2021

In der Sitzung vom 18.06.2020 hat der Hauptausschuss dem Konzept zur Anpflanzung eines Bürgerwaldes im Wahnbusch zugestimmt. Das Konzept sieht vor, dass Erkelenzer Bürger für einen Spendenbetrag von 250 Euro einen Baum auf einer Fläche im Wahnbusch pflanzen lassen können.

Die Resonanz auf dieses Angebot war bisher ausgesprochen gut. So wurden bisher bereits 51 Bäume gespendet. Dabei handelt es sich vor allem um Walnussbäume (12) und Esskastanien (10), aber auch verschiedene Eichenarten (15):

Im Einzelnen:

- 2 Feldahorn
- 2 Traubenkirschen
- 3 Silberlinden
- 4 Spitzahorn
- 3 Apfelbäume
- 7 Stieleichen
- 8 Amerikanische Eichen
- 10 Esskastanien
- 12 Walnussbäume



2. Bürgerwald

Stand 15.05.2021

Da die Spender sich vor allem für Bäume entschieden haben, die große und ausladende Kronen ausbilden, werden nur ca. 60 Bäume auf der vorgesehenen Wiesenfläche gepflanzt werden können. Die Bäume werden im Herbst angeschafft und für die Pflanzungen vorbereitet. Aufgrund der großen Menge werden die Bäume vom Baubetriebshof weitgehend gepflanzt und anschließend in einer gemeinsamen Aktion mit den Spendern übergeben.

Im Vorfeld der Pflanzungen wird im Herbst zunächst noch der Überwuchs aus dem Wald eingekürzt, damit keine Äste oder Bäume auf die Spendenbäume fallen.



Walnussbaum



Silberlinde



Esskastanie




Stieleiche

2. Bürgerwald

Stand 15.05.2021

Für zukünftige weitere Baumspenden ist bereits eine Wiesenfläche in direkter Nachbarschaft zur jetzigen Bürgerwaldfläche vorgemerkt. Die Fläche ist zurzeit noch verpachtet, steht aber im nächsten Jahr für weitere Pflanzungen von Spendenbäumen zur Verfügung. Die Fläche hat eine Größe von ca. 7500 m², wovon ca. 5000 m² bepflanzt werden können.

Dies reicht für 30 bis 40 weitere Anpflanzungen.



3. Wildkrautbekämpfung

Einsatz Heißwassergeräteträger



Das Trägerfahrzeug mit den Anbauten für die Wildkrautbekämpfung mit Heißwasser bzw. Heißdampf.

3. Wildkrautbekämpfung

Einsatz Heißwassergeräteträger



Erste Einsätze im April auf dem Markt und im Bereich der Burg

Wirkung ist bereits kurz nach dem Einsatz sichtbar


3. Wildkrautbekämpfung

Einsatz Heißwassergeräteträger



Stadthalle und Burg.

Durch regelmäßige Einsätze (bis zu 5 x im Jahr) sollen die unerwünschten Wildkräuter dauerhaft verschwinden. Infolge der wiederholten Anwendung werden auch die Wurzeln der Pflanzen abgetötet.



4. Ziegelweiherpark

Überarbeitung Bauerngarten



Nachdem die vorhandenen Beete im Januar/Februar 2021 komplett abgeräumt und für Neupflanzungen vorbereitet wurden, ist jetzt die neue Bepflanzung wie geplant erfolgt.



4. Ziegelweiherpark

Überarbeitung Bauerngarten



- Beet 1 – Blumenwiese, Aussaat Mössinger Sommer, eine artenreiche Mischung.
- Beet 2 – Frauenmantel, Sonnenhut und Einsaat von Phacelia. Im Herbst erfolgt die Zwiebelpflanzung.
- Beet 3 – Rosen, Lavendel, Bauernhortensien, Salbei, Fette Henne
- Beet 4 – Dauerhafte Stauden wie Pfingstrosen, Margeriten, Tränendes Herz, Frauenmantel, Sonnenblumen, Herbstastern und mehr.

4. Ziegelweiherpark

Überarbeitung Bauerngarten



Anschließend wurde als Ersatz für die Buchbaumhecken ein niedriger Staketenzaun als Abgrenzung gesetzt.

5. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen

Der Bereich Förderungsmanagement wurde zum 01.06.2018 mit einer Mitarbeiterin mit einem Stundenumfang von 20 Wochenstunden im Dezernat III – Amt 60 eingerichtet. Ziel war und ist es, das Thema Förderungen in der Verwaltung (zunächst im Dezernat III) zu zentrieren, neue Fördermöglichkeiten zu akquirieren, ein Netzwerk Förderung aufzubauen, Förderanträge zu stellen und die Abwicklung von Fördermaßnahmen sowie die Nachbearbeitung zu begleiten. Obwohl der Bereich im Oktober 2020 mit einer weiteren Mitarbeiterin mit 10 Wochenstunden ergänzt wurde, ist es kaum möglich mit dem geringen Stundenteil den Bereich vollständig abzudecken.

Schwerpunkt des Fördermanagements ist deshalb zunächst die Vernetzung mit Fördermittelgebern und anderen, externen Stellen, um aktuelle Informationen über mögliche Förderthemen zu bekommen. So ist die Stadt Erkelenz seit dem 4. Quartal 2019 Mitglied des Fachnetzwerkes Förderung der Kommunalagentur NRW. Dieses Fachnetzwerk hat sich 2019 gegründet, um den Kommunen bei Förderthemen beratend zur Seite zu stehen.

Daneben ist die NRW-Bank zurzeit dabei, ein digitales Programm zu entwickeln, mit dem Förderungen dokumentiert und dargestellt werden können. Gleichzeitig bietet das Programm der NRW Bank weitreichendere Möglichkeiten der gezielten Beratung von Kommunen zu möglichen Förderbereichen.

5. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen

☰ [KONTAKT](#) [MEIN PROFIL](#) [ABMELDEN](#)  **NRW.BANK**
Wir fördern Ideen

Willkommen im Kommunenportal

Sie befinden sich hier: [Startseite Kommunenportal](#) [Automatische Abmeldung: 29:49](#)

Darina Freches
Stadt Erkelenz
Fördermanagement 

Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien **13.05.2021** [Bescheiderteilung?](#)

Nationale Klimaschutzinitiative **13.05.2021** [Vorarbeit für SVN](#)

– **14.05.2021** [Abgabe Sachstandsbericht Fördermanagement](#)

[Alle Termine öffnen](#) >>

Geschäfte

7 Förderdarlehen >	15 Zuschüsse >
9 Anträge >	32 Förderungen Dritter >

[Geschäftsübersicht öffnen](#)

Fördermittel

Wir helfen Ihnen passende Fördermittel zu finden

Nachrichten

0 Ungelesene >
12 Insgesamt >
1 Mir zugeordnete >

[Neue Nachricht](#)

5. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen



KONTAKT

MEIN PROFIL

ABMELDEN



Gesamt: 71 Geschäfte

Status	Produktgruppe	Produkt	Vereinbart am	Ursprünglicher Betrag	Abrufen bis	Noch abrufbar
Beantragt	Förderung Dritter	Projektförderung Elektromobilität	--	--	--	--
Beantragt	Förderung Dritter	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	--	--	--	--
Beantragt	Förderung Dritter	Nationale Klimaschutzinitiative	--	--	--	--
Beantragt	Förderung Dritter	Förderrichtlinie Nahmobilität	--	--	--	--
Beantragt	Förderung Dritter	PTJ investive Kommunale Klimaschutzmodellprojekte	--	--	--	--
Beantragt	Förderung Dritter	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	--	--	--	--
Beantragt	Förderung Dritter	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	--	--	--	--
Beantragt	Förderung Dritter	FöRi-Nahmobilität	--	--	--	--
Beantragt	Förderung Dritter	Förderrichtlinie Nahmobilität	--	--	--	--
Aktiv	Förderung Dritter	progres.nrw - Emissionsarme Mobilität	13.04.2021	43.430,00 €	--	--
Aktiv	Förderung Dritter	progres.nrw - Emissionsarme Mobilität	13.04.2021	11.765,73 €	--	--
Aktiv	Förderung Dritter	progres.nrw - Emissionsarme Mobilität	13.04.2021	3.693,54 €	--	--
Aktiv	Förderung Dritter	Ausrüstung von KFZ mit Abbiegeassistenzsystemen	16.03.2021	15.000,00 €	19.08.2021	15.000,00 €
Aktiv	Förderung Dritter	Heizungsoptimierung (hocheffiz.Pumpen+hydr.Abgl.)	21.01.2021	5.196,00 €	15.03.2021	--
Aktiv	Zuschuss	Städtebauförderung Landesmittel	10.12.2020	244.121,00 €	--	160.421,00 €
Beendet	Zuschuss	PROGRESS.NRW.BEN.ZS	07.12.2020	7.200,00 €	--	0,00 €

5. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen



KONTAKT

MEIN PROFIL

ABMELDEN



Aktenzeichen	33.31-2020-8.1.329	Förderprogramm	Dorferneuerung 2020
Produktgruppe	Förderung Dritter	Status	Aktiv
Geschäftsart	Zuschuss	Eigenbetrieb	Herr Fauck, Amt 63

Vertragsdetails

Termine & Fristen

Notiz

Maßnahme

Investitionsort	Alte Schule Holzweiler -- 41812 Erkelenz	Fördernde Stelle / Mittelgeber	Bezirksregierung Köln
Vorhaben	Funkt. Weiterentw. alte Schule Holzweiler zu r dorfgemäßen Gemeinschaftsenrichtung		

Vertragsdaten

Zusagedatum	03.06.2020	Abrufen bis	10.11.2021
Zusagebetrag	250.000,00 €	Noch abrufbar	250.000,00 €
Beantragte Summe	1.725.495,33 €	Eigenanteil	1.475.495,33 €

5. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen



KONTAKT

MEIN PROFIL

ABMELDEN



Aktenzeichen	33.31-2020-8.1.329	Förderprogramm	Dorferneuerung 2020
Produktgruppe	Förderung Dritter	Status	Aktiv
Geschäftsart	Zuschuss	Eigenbetrieb	Herr Fauck, Amt 63

Vertrausdetails

Termine & Fristen

Notiz

Terminübersicht

Datum	Terminart	Status	Bearbeiter	Aktionen
08.04.2020	Beginn Durchführungszeitraum	Erledigt	--	
10.11.2021	Ende Abruffrist	Nicht erledigt	Freches, Darina	
10.11.2022	Ende Abruffrist	Nicht erledigt	Freches, Darina	
30.10.2023	Ende Durchführungszeitraum	Nicht erledigt	--	
10.11.2023	Ende Abruffrist	Nicht erledigt	Freches, Darina	
30.11.2023	Ende Bewilligungszeitraum	Nicht erledigt	Freches, Darina	

[+ Termin hinzufügen](#)

5. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Aktenzeichen	Förderprogramm/Produkt	Fördernde Stelle/Mittelgeber	Investitionsbezeichnung	Zusagedatum	Beantragte Summe	Zusagebetrag	Eigenanteil	Noch auszahlungen	Antragsteller	Status
64.65.20.51-07898	progres.nrw - Emissionsarme Mobilität	Bezirksregierung Arnsberg	Beschaffung von 2 E-Fahrzeugen im Bereich Schlosser und Spielplatzkontrollen des Baubetriebshofes, ERK-A 716E + ERK-A 717E	13.04.2021	54.287,50	43.430,00	10.857,50		Frau Severins, Amt 60	Aktiv
noch nicht vergeben	progres.nrw - Emissionsarme Mobilität	Bezirksregierung Arnsberg	Beschaffung eines E-Fahrzeuges für den Baubetriebshofleiter, ERK-A 714E	02.11.2020	14.707,16	11.765,73	2.941,43		Frau Severins, Amt 60	Aktiv
noch nicht vergeben	progres.nrw - Emissionsarme Mobilität	Bezirksregierung Arnsberg	Lieferung/Montage von 2 Ladestationen für E-Fahrzeuge des Baubetriebshofes, Ladestation 3 + 4	02.11.2020	4.616,93	3.693,54	923,39		Frau Severins, Amt 60	Aktiv
AAS-2021-001563	Ausrüstung von KFZ mit Abbiegeassistenzsystemen	Bundesministerium für Verkehr und digit. Infrastr.	Abbiegeassistenzsysteme für KFZ Feuerwehr und Bauhof (10)	16.03.2021	18.750,00	15.000,00	3.750,00	15.000,00	Darina Freches, Amt 60	Aktiv
HZO 30359152	Heizungsoptimierung (hocheffiz. Pumpen+hydr. Abgl.)	BAFA	Austausch Heizpumpe Cusanus, Cornelius, Europaschule	21.01.2021	17.320,00	5.196,00	12.124,00		Susanne Jansen, Amt 60	Aktiv
6903445564	Städtebauförderung Landesmittel	NRW.BANK	99999 Stärkung Innenstädte und Zentren, "Erkelenze	10.12.2020	271.245,00	244.121,00	27.124,00	160.421,00	Frau Stoffels, Amt 80	Aktiv
4204022331	PROGRESS.NRW REN ZS	NRW.BANK	Folgeförderung	07.12.2020		7.200,00		0,00	Herr Franz	Beendet
30194615	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	BAFA	Wärmepumpenaustausch KKOUB Keyenberg	07.12.2020	579.000,00	202.650,00	376.350,00	202.650,00	Herr Fauck, Amt 63	Aktiv
4203936630	PROGRESS.NRW REN ZS	NRW.BANK	Elektrisches Lastenfahrrad	23.10.2020		2.830,00		0,00	Herr Franz	Beendet
L 2020 19 370	Sonderprogramm Erhaltungsinvestition Landesmittel	Bezirksregierung Köln	Deckensanierung	16.09.2020	100.000,00	90.000,00	10.000,00		Axel Freches, Amt 66	Aktiv
2 6903434162	Städtebauförderung Landesmittel	NRW.BANK	99999 Programm Lebendige Zentren, Innenstadt Erkel	23.06.2020		541.513,00	0,00	514.984,00	Herr Joos, Amt 61	Aktiv
3 6903427778	Städtebauförderung Landesmittel	NRW.BANK	99999 Programm Lebendige Zentren, Innenstadt Erkel	23.06.2020		361.009,00	0,00	343.323,00	Herr Joos, Amt 61	Aktiv
4 6903427786	Städtebauförderung Bundesmittel	NRW.BANK	99999 Programm Lebendige Zentren, Innenstadt Erkel	23.06.2020		451.261,00	0,00	429.154,00	Herr Joos, Amt 61	Aktiv
5 4203713500	PROGRESS.NRW REN ZS	NRW.BANK	Ladeinfrastruktur	15.06.2020		1.660,00		0,00	Herr Franz	Beendet
5 33.31-2020-4.1.306	Dorferneuerung 2020	Bezirksregierung Köln	Fassadensanierung alte Schule Holz. zur Sicherung ländl. Bausubstanz	03.06.2020	531.300,25	250.000,00	281.300,25	250.000,00	Herr Fauck, Amt 63	Aktiv
7 33.31-2020-10.1.330	Dorferneuerung 2020	Bezirksregierung Köln	Alte Schule Holzweiler Abriss eines Nebengebäudes (Beseitig. städtebaul. Missstand)	03.06.2020	60.000,00	39.000,00	21.000,00	12.000,00	Herr Fauck, Amt 63	Aktiv
3 33.31-2020-8.1.329	Dorferneuerung 2020	Bezirksregierung Köln	Funkt. Weiterentw. alte Schule Holzweiler zur dorfgemäßen Gemeinschaftsenrichtung	03.06.2020	1.725.495,33	250.000,00	1.475.495,33	250.000,00	Herr Fauck, Amt 63	Aktiv
3 2019 08 370	Förderrichtlinie Nahmobilität	Bezirksregierung Köln	Öffentlichkeitsarbeit zur Fahrradförderung	07.05.2020	33.200,00	24.900,00	8.300,00	16.800,00	Frau Stoffels, Amt 80	Aktiv
J FKZ 03K14035	Klimaschutzinitiative, Bundesmittel	Projekträger Jülich	Energiemanagementsystem für Liegenschaften der Stadt Erkelenz	30.04.2020	183.638,00	101.001,00	82.637,00	90.901,00	Herr Fauck, Amt 63	Aktiv
L 2019 07 370	Förderung der Nahmobilität		Fahrradabstellanlagen	27.03.2020	322.000,00	241.500,00	80.500,00	191.500,00	Nicole Stoffels, Amt 80	Aktiv
2 64.65.19.51-360-08	progres.nrw - Emissionsarme Mobilität	Bezirksregierung Arnsberg	Beschaffung von 2 E-Fahrzeugen im Bereich Elektriker des Baubetriebshofes, ERK-A 711E + ERK-A 713E FB 3 Var. a) ARA Erk-Mitte Machbarkeitsstudie zur	21.01.2020	17.234,48	13.887,35	3.347,13		Frau Severins, Amt 60	Aktiv

Die Tabelle ist ein Auszug aus dem Kommunenportal. Sie gibt einen Überblick über alle laufenden Fördermaßnahmen des Dezernates III und liefert dabei gebündelt alle wichtigen Informationen wie z. B. eine Kurzbeschreibung des Vorhabens, die Förderrichtlinie, den Fördergeber, das Zusagedatum, sowie die Höhe der Förderung und des Eigenanteils der jeweiligen Maßnahmen.

5. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
34	4202753556	RESA Zuschuss kommunal	NRW.BANK	FB 4.1: Retentionsbodenfilter Erkelenz Mitte	07.03.2018		1.516.756,47			0,00	Amt 66/ ARA	Aktiv
35	4202668135	RESA Zuschuss kommunal	NRW.BANK	FB 4.1 Retentionsbodenfilter Schwanenberg	08.12.2017		607.792,50			0,00	Amt 66/ ARA	Aktiv
36	FKZ 03K03335M	Förderung von Klimaschutzprojekten in öff. Einrich	Projektträger Jülich	Beschaffung eines E-Fahrzeuges für den Baubetriebshofleiter, ERK-A 714E	23.11.2017	14.707,16	14.707,16	0,00			Frau Severins, Amt 60	Aktiv
37	FKZ 03K03335M	Förderung von Klimaschutzprojekten in öff. Einrich	Projektträger Jülich	Lieferung/Montage einer Ladestation für E-Fahrzeuge des Baubetriebshofes, Ladestation 2	23.11.2017	2.078,44	2.078,44	0,00			Frau Severins, Amt 60	Aktiv
38	FKZ 03K03335M	Förderung von Klimaschutzprojekten in öff. Einrich	Projektträger Jülich	Beschaffung eines E-Fahrzeuges zur Abfallentsorgung/-korbentleerung Baubetriebshof, ERK-A-706E	23.11.2017	49.900,00	24.950,00	24.950,00			Frau Severins, Amt 60	Aktiv
39	FKZ 03K03335M	Förderung von Klimaschutzprojekten in öff. Einrich	Projektträger Jülich	Beschaffung eines E-Fahrzeuges im Bereich Heizung/Sanitär des Bauhofes, ERK-A-707E	23.11.2017	39.490,00	19.745,00	19.745,00			Frau Severins, Amt 60	Aktiv
40	FKZ 03K03335M	Förderung von Klimaschutzprojekten in öff. Einrich	Projektträger Jülich	Beschaffung eines E-Fahrzeuges im Bereich Schreiner, ERK-A-708E	23.11.2017	39.490,00	19.745,00	19.745,00			Frau Severins, Amt 60	Aktiv
41	FKZ 03K03335M	Förderung von Klimaschutzprojekten in öff. Einrich	Projektträger Jülich	Beschaffung eines E-Fahrzeuges im Bereich Elektriker des Baubetriebshofes, ERK-A 713E	23.11.2017	17.234,48	17.234,48	0,00			Frau Severins, Amt 60	Aktiv
42	FKZ 03K03335M	Förderung von Klimaschutzprojekten in öff. Einrich	Projektträger Jülich	Beschaffung eines E-Fahrzeuges für den stellv. Baubetriebshofleiter, ERK-A 715E	23.11.2017	21.597,32	21.597,32	0,00			Frau Severins, Amt 60	Aktiv
43	FKZ 03K03335M	Förderung von Klimaschutzprojekten in öff. Einrich	Projektträger Jülich	Lieferung und Montage einer Ladestation für den Baubetriebshof, Ladestation 1	23.11.2017	3.415,69	1.293,17	2.122,52			Frau Severins, Amt 60	Aktiv
44	FKZ 03K03335M	Förderung von Klimaschutzprojekten in öff. Einrich	Projektträger Jülich	Beschaffung eines E-Fahrzeuges im Bereich Maler Baubetriebshof, ERK-A-709E	23.11.2017	39.450,00	19.745,00	19.745,00			Frau Severins, Amt 60	Aktiv
45	FKZ 03K03335M	Förderung von Klimaschutzprojekten in öff. Einrich	Projektträger Jülich	Lieferung/Montage von 2 Ladestationen für E-Fahrzeuge des Baubetriebshofes, Ladestation 3 + 4	23.11.2017	4.616,93	4.616,93	0,00			Frau Severins, Amt 60	Aktiv
46	2015 05 370	Förderrichtlinie Nahmobilität	Bezirksregierung Köln	Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität im Stadtzentrum Erkelenz	14.12.2016	63.400,00	47.600,00	15.800,00		11.300,00	Herr Freches, Amt 66	Aktiv
47	3700026309	RWP-Infrastruktur	NRW.BANK	Erweiterung des Industrie- und Gewerdeparkes Comme rden (GIPCO II)	10.12.2003		628.950,00			0,00	Amt 61	Aktiv
48	noch nicht vergeben	Projektförderung Elektromobilität Investitionspakt zur Förderung von	Bundesministerium f. Verkehr u. dig. Infrastruktur	Anschaffung E-Kleinkehrmaschine für den Baubetriebshof	2021						Frau Freches, Amt 60	Beantragt
49	noch nicht vergeben	Sportstätten	Bezirksregierung Köln	Ersatzneubau der Gymnastikhalle CGE	2021						Herr Fauck, Amt 63	Beantragt
50	noch nicht vergeben	Nationale Klimaschutzinitiative	Projektträger Jülich	LED Austausch Grundschule Gerderath	2021						Anke Sonnenschein, Amt 63	Beantragt
51	2020 05 370	Förderrichtlinie Nahmobilität	Bezirksregierung Köln	Neubau Geh- und Radweg Genfeld	2021						Axel Freches, Amt 66	Beantragt
52	noch nicht vergeben	PTJ investive Kommunale Klimaschutzmodellprojekte	PTJ/BMU	Solarfaltdach Kläranlage Erkelenz	2021						ARA Erkelenz	Beantragt
53	30245691	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	BAFA	Wärmepumpenaustausch GGS Gerderath	2021						Susanne Jansen, Amt 60	Beantragt
54	noch nicht vergeben	Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel	Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung	Umgestaltug Grünring	2021						Susanne Jansen, Amt 60	Beantragt
55	noch nicht vergeben	FöRi-Nahmobilität	Zweckverband Nahverkehr Rheinland	Fahrradabstellanlagen am Haltepunkt Erkelenz (2021)	2021						Herr Freches, Amt 66	Beantragt
56	2020 07 370	Förderrichtlinie Nahmobilität	Bezirksregierung Köln	Neubau Geh- und Radweg Holzweiler	2021						Axel Freches, Amt 66	Beantragt


Die **rot markierten Jahreszahlen** geben die Maßnahmen an, für die bereits Förderanträge gestellt wurden und in diesem Jahr Zusagen erwartet werden. Die Höhe dieser Fördermittel kann erst bei Vorliegen des Zuwendungsbescheides genau beziffert werden.

5. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen

Entwicklung der zugesagten Fördermittel seit 2016


Jahr der Zusage	2016	2017	2018	2019	2020
zugesagte Fördermittel	47.600,00	753.505,00	3.614.256,47	606.253,98	2.837.991,62



Die Entwicklungskurve der zugesagten Fördermittel durchläuft in den letzten Jahren Höhen und Tiefen. Von 2016 zu 2017 ist ein deutlicher Anstieg der Fördermittel zu erkennen, von knapp 50.000 € auf über 750.000 €. Dieser erhöhte Fördermittelumfang wird auch im Jahr 2019 kaum unterschritten. Die nochmal deutlicheren Steigerungen in den Jahren 2018 und 2020 sind in den Großprojekten "Aufstockung des Parkdeckes" und "Umbau der Innenstadt (InHK)" begründet.

5. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen



Diese Grafik soll veranschaulichen in welchen Bereichen in den letzten Jahren Fördermittel generiert wurden. Auch hier fällt eine erhöhte Vielfaltigkeit der Förderbereiche ab 2019 auf.

5. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen

Entwicklung der zugesagten Fördermittel unterteilt nach Förderbereich

Jahr der Zusage	2016	2017	2018	2019	2020	
Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00	33.632,09	539.000,00	
Städtebau	0,00	0,00	0,00	414.000,00	1.597.904,00	
Nahmobilität/ Infrastruktur	47.600,00	0,00	2.097.500,00	0,00	356.400,00	
Abwasseranlagen	0,00	607.792,50	1.516.756,47	43.707,39	0,00	
Elektromobilität	0,00	145.712,50	0,00	72.177,50	29.346,62	
Klimaschutz/ -wandel	0,00	0,00	0,00	42.737,00	315.341,00	
	47.600,00	753.505,00	3.614.256,47	606.253,98	2.837.991,62	7.859.607,07

5. Fördermanagement

Ausblick

In den nächsten Wochen stehen jetzt vor allem neue Projekte im Vordergrund. So müssen bis zum 30.09.2021 die Förderanträge für weitere Maßnahmen des InHK (u.a. Umgestaltung des Marktplatzes, Burg) gestellt werden. Im zweiten Halbjahr beginnen die Vorbereitungen und Planungen für Förderanträge, die 2022 gestellt werden sollen (u.a. Grünring Westpromenade, Kölner Tor).

Für neun beantragte Förderungen stehen in den nächsten Wochen die Bescheid-Erteilungen aus. Bei entsprechenden Zusagen werden die Maßnahmen in den Verwaltungsprozess aufgenommen.

Für mindestens fünf aktive mehrjährige Fördermaßnahmen werden bis zum 30.06.2021 Mittelausgleichsmeldungen oder Zwischennachweise/ -berichte für die Fördergeber erstellt.

Über das Jahr verteilt müssen für weitere 10 Fördermaßnahmen Schlussverwendungsnachweise bei den Fördergebern eingereicht werden.

Zum Ende des Jahres werden für alle aktiven Maßnahmen die Fördermittel abgerufen.

Außerdem ist, wie im vergangenen Jahr, die Teilnahme am Netzwerktreffen des Fachnetzwerkes „Fördermittelakquise“ der Kommunalagentur geplant. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt.

**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ansgar Lurweg
Techn. Beigeordneter

Stefan Heinrichs
Amtsleiter



Sachstandsbericht

Hochbauamt

**Ausschuss für Bauen, Betriebe,
Klimaschutz und Umwelt**
19.05.2021




Übersicht

0. Baukostenentwicklung
1. Aufstockung Archiv
2. Altes Rathaus, barrierefreie Erschließung
3. Feuerwehrgerätehaus Verwaltungsstaffel, Umbau und Erweiterung
4. Luise-Hensel-Schule, Erweiterung OGS-Bereich
5. Grundschule Gerderath, Umbau und energetische Sanierung
6. Grundschule Kückhoven, Herrichtung eines Klassenraums im Untergeschoss
7. Cusanus-Gymnasium, Umbau Verwaltung und Brandschutzmaßnahmen
8. Cornelius-Burgh-Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen
9. Obdachlosenheim Bellinghoven - Abbruch
10. Kita Immerath, Erweiterung um eine Gruppe - Baubeginn
11. Oerather Mühlenfeld, Neubau einer Kita und eines Quartierszentrums
12. Sporthalle Holzweiler – Sanierung Umkleiden
13. Mehrzweckhalle Gerderhahn – barrierefreie Erschließung
14. Mehrzweckgebäude Keyenberg
15. Keyenberg / Kuckum (neu) – Neubau Sportumkleide, Vereinsheim und FWGH
16. Haus Hohenbusch, Schäden am Portal

Baukostenentwicklung

- Während bereits die vergangenen Monate von stetig steigenden Baukosten geprägt waren, sind seit Jahresbeginn nochmals erhebliche Preissteigerungen bei Baumaterialien festzustellen, die je nach Material im März 2021 um 20 % über dem Niveau von Dezember 2020 lagen.
- Die Kostensteigerungen betreffen vor allem die Bereiche Stahl (einschl. Kabel) und Holz aber auch Dämmungen, Dachabdichtungen, Kunststoffe sowie Stahlbeton.
- Stahlpreise sind offenbar in begrenzten Lieferkapazitäten der Hersteller wegen der wieder anziehenden Nachfrage vor allem in Asien begründet, in der Holzwirtschaft führen Branchenvertreter die Baustoffknappheit und die damit verbundenen Preissteigerungen auf eine unerwartet hohe Nachfrage in China, aber auch in den USA zurück.
- Gerade in Gewerken, bei denen hohe Materialkostenanteile bestehen, wirken sich die gestiegenen Materialkosten auch in den Preisen für die Endkunden aus. In der Folge hat das Hochbauamt diese Preissteigerungen im Rahmen der letzten Submissionen deutlich zu spüren bekommen.
- Nachdem bereits seit dem Jahr 1995 bis zum Jahr 2020 im Bauhauptgewerbe eine Kostensteigerung auf 140 % und im Ausbaugewerbe sogar auf 160 % zu verzeichnen war, sind im 1. Quartal 2021 teilweise nochmals Preissteigerungen um 20 % festzustellen.
- Diese im Haushalt veranschlagten Kosten haben Preissteigerungen in dieser Größenordnung nicht berücksichtigt, es ist in laufenden Projekten daher von Kostensteigerungen auszugehen, die Ansätze im kommenden Haushalt werden erhöht werden müssen.

Preisentwicklung
Index 1995=100



Quelle:
Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie e.V.

Erweiterung Verwaltungsgebäude

Aufstockung Archiv

- Die aus statischen Gründen erforderlichen Verstärkungen der Erschließungsbrücke wurden ergänzt,
- danach konnte der Zugangsbereich fertiggestellt und das Gerüst abgebaut werden.
- Mit der Ergänzung des Plattenbelags auf der Rückseite, dem Einbau der Küche und diversen kleineren Restarbeiten ist das Vorhaben nunmehr abgeschlossen.



Erweiterung Verwaltungsgebäude


Aufstockung Archiv



Altes Rathaus

barrierefreie Erschließung

- Die Vormontage Sanitär und Elektro ist abgeschlossen.
- Die Montage der Stahlkonstruktion zur Abtrennung der neuen Damentoiletten ist erfolgt.
- Die Grundkonstruktion des Aufzuges ist montiert, die Aufzugskabine wird in Kürze geliefert und eingebaut.



Altes Rathaus

barrierefreie Erschließung

- Die Ausmauerung des Bogens zur Kirche hin wurde entfernt, die Türanlage für den barrierefreien Durchgang konnte aufgemessen und beauftragt werden.
- Im Ratssaal musste die alte Abhangdecke entfernt werden, darunter befindet sich eine hochwertige Rabbitzkonstruktion, die die alte Holzbalkendecke imitiert. Diese soll nunmehr in Randbereichen der Deckenfelder sichtbar belassen werden, zur konkreten Deckenausbildung wird eine Stellungnahme zur Raumakustik erwartet.



FWGH Verwaltungsstaffel

Umbau und Erweiterung

- Mittlerweile sind die Rohinstallationen ausgeführt und die Putz- und Estricharbeiten beendet.
- In dieser Woche werden die Akustikdecken eingebaut.
- In Kürze beginnen die Fliesenarbeiten im Bereich Toilette und als Bodenbelag.
- Die Fertigstellung ist für Ende Mai vorgesehen.



Luise-Hensel-Schule

Erweiterung OGS-Bereich

- ☑ Die Pflasterarbeiten sind abgeschlossen.
- ☑ Der Einbau der Rauchschutztüren der Treppenhäuser ist erfolgt.
- ☑ Die Endabnahme der Elektroinstallation ist erfolgt .
- ☑ Die neuen Räume können in Kürze zur Nutzung freigegeben werden.



Grundschule Gerderath

Umbau und energetische Sanierung

- Die Arbeiten in den WC's sind weitgehend fertig gestellt.
- Die Arbeiten im Verwaltungsbereich sind bis auf den Bodenbelag im Flur (Ferien) abgeschlossen.
- Die Arbeiten an der Dachfläche (Dämmung) beginnen in Kürze.
- Aktuell laufen vorbereitende Arbeiten zur Geothermie und zur Erneuerung der Grundleitungen.
- Der Aufzugsturm wurde im Rohbau fertiggestellt.



Herrichtung Klassenraum im Untergeschoss

- Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der Grundschule Kückhoven ein erhöhter Raumbedarf, im Vorgriff auf die Baumaßnahme sollte dazu interimswise der Bedarf einer zusätzlichen Klasse ab dem Schuljahr 2021/22 durch einen Raum im Untergeschoss gedeckt werden.
- In Abstimmung mit der Schule saniert, dazu wurde u.a. die Beleuchtung durch LED-Leuchten ersetzt, ein alter Teppichbelags an der Wand entfernt, die Wände und Decke wurden gestrichen und der Boden grundgereinigt.
- Diese Arbeiten sind abgeschlossen, der Raum ist bereits in Nutzung.



Umbau Verwaltung und Brandschutzmaßnahmen

- Der Umbau der Verwaltung wurde abgeschlossen,
- die Verwaltung ist wieder in die sanierten Räume eingezogen.
- Parallel wurden weitere Räume im Gebäudeteil D saniert und wieder in Nutzung genommen,
- In den Flurbereichen wurden die Abhangdecken ab genommen um die gesamte elektrische Installation neu verlegen zu können.




Umbau Verwaltung und Brandschutzmaßnahmen

- Auch im Keller des Bauteils D werden die elektrischen Installationen einschließlich der Unterverteilungen nahezu vollständig erneuert.
- Dazu wurden Abhangdecken ausgebaut und Kabelwege vorbereitet.



Brandschutzmaßnahmen + Türaustausch

- Die Sanierung der Schächte wurde weitergeführt, dazu wurden in den Schächten Stege eingebaut und Brandschutztüren eingesetzt.
- Die Abwasserleitungen waren marode und teilweise durchgerostet, die Leitungen werden derzeit ausgetauscht.



Obdachlosenheim Bellinghoven

Abbruch

- Die Abbrucharbeiten sind inzwischen komplett durchgeführt und das Gelände ist mit Kies aufgefüllt worden.
- Der Weg wird erst im Zuge der neuen Erschließung zurückgebaut.



Kita Immerath

Erweiterung um eine Gruppe

- Die Baustelle wurde eingerichtet und eingemessen,
- Die Zuwegung zur Kita wurde für die Bauzeit umgelegt,
- Das Gelände wurde abgeschoben, die Arbeiten zur Erstellung der Bodenplatte beginnen in Kürze.



Oerather Mühlenfeld

Neubau einer Kita und eines Quartierszentrums

- Die Baugrube für das Kellergeschoss ist ausgehoben, die Erdungsleitungen unter der Kellersohle sind verlegt worden.
- Das Schnurgerüst in der Baugrube ist erstellt, aktuell werden die Grundleitungen verlegt.
- Das Grobplanung des Erdgeschosses ist ebenfalls schon abgefüllt worden.
- Die Baustelleneinrichtung mit Toilettenwagen, Besprechungsbüro und Kran ist eingerichtet.



Sporthalle Holzweiler

Sanierung Umkleiden

- Die Fliesenarbeiten sind fast fertiggestellt
- Die Gipskartondecken und Akustikdecken sind eingebaut
- Die Malerarbeiten haben begonnen
- Anschließend folgen die Bodenbelagsarbeiten
- Die Fertigstellung ist für Ende Mai geplant.



Mehrzweckhalle Gerderhahn

Barrierefreie Erschließung

- Die Rampenanlage zu der Mehrzweckhalle wurde fertiggestellt, damit ist die barrierefreie Erschließung nunmehr gewährleistet,
- Parallel wurden Sanierungen im Giebelbereich ausgeführt, nachdem es zu Schäden durch eindringendes Wasser gekommen war.
- Ausstehend sind noch Ver fugungen im Sockelmauerwerk.



Keyenberg / Kuckum (neu)

Neubau Mehrzweckgebäude

- Am 07.05.2021 ist im coronabedingt kleinem Kreis unter Beteiligung der Ortsvereine, RWE und dem Architekturbüro Duda der erste Spatenstich vorgenommen worden.
- In Kürze wird mit den Erdarbeiten begonnen, die Rohbauarbeiten sollen zum Ende des Jahres abgeschlossen werden.



Keyenberg / Kuckum (neu)

Neubau Sportumkleide, Vereinsheim und FWGH

- Die Außenanlagen sind im Bereich des Gebäudes abgeschlossen.
- Die Vorinstallationen der haustechnischen Anlagen (Elektro, Sanitär, Lüftung, Heizung) sind abgeschlossen, die Lüftungsgeräte wurde aufgebaut.
- Der Estrich wurde eingebracht, derzeit werden die ersten Abhangdecken eingebaut.



Schäden am Portal

- Am Torhaus sind bis zu 6 cm große Teile der Natursteinverblendung ausgebrochen, das Tor wurde daher kurzfristig mit einem Schutzgerüst versehen.
- Die anschließende Begehung zeigte, dass an einer Vielzahl von Stellen Schäden an der Natursteinverblendung festzustellen sind, ursächlich dafür ist auch ein Einbau der Steinquader abweichend von der natürlichen Gesteinslage.
- Derzeit wird in Abstimmung mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland ein Sanierungsvorschlag entwickelt.



ERK EL ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Ansgar Lurweg
Techn. Beigeordneter

Martin Fauck
Amtsleiter

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.



Sachstandsbericht

Tiefbauamt

**Ausschuss für Bauen, Betriebe,
Klimaschutz und Umwelt**
19.05.2021



Übersicht

1. Sonstige Maßnahmen von Versorgungsträgern und Dritten
2. Erschließung BG Oerather Mühlenfeld West (GEE)
3. Ausbau Stichweg In Tenholt zum Friedhof
4. Endausbau Baugebiet Unterhahn, Gerderhahn (GEE)
5. Endausbau Nebenanlagen Baugebiet Im Peschfeld, Hetzerath (GEE)
6. Kanalsanierung Kofferer Straße und Holzweilermarkt
7. Erschließung Stichstraße an der Ferdinand-Clasen-Straße

1. Sonstige Maßnahmen von Versorgungsträgern und Dritten

NEW / Kreiswasserwerk

- Das Sanierungskonzept der Straßenbeleuchtung wird im gesamten Stadtgebiet durch die NEW fortgesetzt.
- **Holzweiler:** NEW verlegt Gasversorgung. Ebenso wird die Wasserversorgung parallel erneuert. Aktuell werden im Bereich der Niederstraße Hausanschlüsse erneuert.
- **Kaulhausen:** Die Verlegearbeiten der Versorger sind abgeschlossen.

2. Baugebiet Oerather Mühlenfeld West

GEE

- Baubeginn war am 23.09.2019
- die beiden Versickerungsbecken, das Rückhaltebecken sowie der Kanalbau sind fertiggestellt
- Arbeiten der Versorgungsunternehmen sind bis auf Restarbeiten an der Straßenbeleuchtung fertiggestellt
- die neue Pumpstation ist komplett in Eigenleistung ausgerüstet worden; aktuell finden letzte Sicherheitsüberprüfungen statt
- derzeit Straßenbauarbeiten in Viersener Allee und Pflasterarbeiten in Abschnitt D
- eine Teilabnahme der Abschnitte B und C einschl. Viersener Allee hat am 23.12.2020 stattgefunden
- Abschnitt D ist fast abgeschlossen, Bauabnahme ist für den 17.05.21 vorgesehen



2. Baugebiet Oerather Mühlenfeld West

GEE



2. Baugebiet Oerather Mühlenfeld West

GEE



2. Baugebiet Oerather Mühlenfeld West

GEE



2. Baugebiet Oerather Mühlenfeld West


GEE



3. Ausbau Stichweg In Tenholt zum Friedhof

Tiefbauamt

- Die Kanal- und Straßenbauarbeiten sind abgeschlossen; Bauabnahme ist am 12.05. erfolgt.



3. Ausbau Stichweg In Tenholt zum Friedhof

Tiefbauamt



3. Ausbau Stichweg In Tenholt zum Friedhof

Tiefbauamt



4. Endausbau Baugebiet Unterhahn, Gerderhahn

GEE

- Die Bauarbeiten haben am 14.01.2021 begonnen.
- Die Arbeiten sind fertiggestellt und abgenommen.



4. Endausbau Baugebiet Unterhahn, Gerderhahn

GEE



Pflasteroberfläche verlegt

4. Endausbau Baugebiet Unterhahn, Gerderhahn

GEE



5. Endausbau Nebenanlagen BG Im Peschfeld

GEE

- Die Arbeiten sind fertiggestellt.
- Abnahme steht noch aus



5. Endausbau Nebenanlagen BG Im Peschfeld

GEE



5. Endausbau Nebenanlagen BG Im Peschfeld


GEE



6. Kanalsanierung Kofferer Str. u. Holzweilermarkt

Tiefbauamt

- Die Kanalbauarbeiten am Holzweilermarkt sind abgeschlossen.
- In der Kofferer Str. muss noch eine letzte Haltung von ca. 45 m hergestellt werden.



6. Kanalsanierung Kofferer Str. u. Holzweilermarkt

Tiefbauamt



Holzweilermarkt

6. Kanalsanierung Kofferer Str. u. Holzweilermarkt

Tiefbauamt



Bauarbeiten Kofferer Str.

7. Erschließung Stichstr. an Ferdinand-Clasen-Str.

Ausführung durch Dritte

- Die Erschließung erfolgt durch einen privaten Investor.
- Art und Umfang der Arbeiten sind in einem Erschließungsvertrag geregelt.
- Begonnen wurde mit der Lärmschutzwand entlang der Bahntrasse, Bauarbeiten sind abgeschlossen
- Kanalbauarbeiten sind fertiggestellt
- Aktuell laufen Straßenbauarbeiten



7. Erschließung Stichstr. an Ferdinand-Clasen-Str.

Ausführung durch Dritte



7. Erschließung Stichstr. an Ferdinand-Clasen-Str.

Ausführung durch Dritte



7. Erschließung Stichstr. an Ferdinand-Clasen-Str.

Ausführung durch Dritte



**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ansgar Lurweg
Techn. Beigeordneter

Bernhard Rembarz
Amtsleiter

