


Sachstandsbericht

Hochbauamt

**Ausschuss für Bauen, Betriebe,
Klimaschutz und Umwelt**
22.03.2023



Übersicht

1. Feuerwehrgerätehaus Holzweiler, Erweiterung um eine Fahrzeughalle und einen Schulungsraum
2. Grundschule Gerderath, Umbau und energetische Sanierung
3. Grundschule Kückhoven, Erweiterung
4. Cusanus-Gymnasium, Brandschutzsanierung
5. Kita Hetzerath, Nottreppe
6. Kita Lövenich, Erweiterung
7. Kita Kückhoven, Neubau Kita
8. Kita Südpromenade, Erweiterung um einen Mehrzweckraum
9. Kita Kamp-Lintforter Straße, Neubau einer Kita und eines
10. Quartierszentrums Oerather Mühlenfeld
11. Parkdeck Ostpromenade
12. Keyenberg Schule, Umnutzung zur Unterbringung von Flüchtlingen
13. Alte Schule Holzweiler, Grundsanierung und Umbau zum "Haus der Vereine"
14. Mehrzweckgebäude Keyenberg, Neubau
15. Burg, Sanierung Treppenanlage und Mauerwerk
16. Haus Hohenbusch, Anlegen einer neuen Toröffnung

Feuerwehrgerätehaus Holzweiler

Erweiterung


- Das Gebäude wird dem örtlichen Löschzug am 22.03.23 zur Nutzung übergeben.
- Die Erweiterung um ein Hallenfeld, einen Schulungsraum, einer Werkstatt mit Lagerraum und die Trennung der Umkleiden nach Damen und Herren ist damit bis auf kleinere Restarbeiten an der Haustechnik abgeschlossen.



Feuerwehrgerätehaus Holzweiler

Erweiterung

ERK
EL
ENZ



Grundschule Gerderath

Umbau und energetische Sanierung

- Die Arbeiten zur Verkleidung der Fassade sind fertiggestellt.
- Die Planungen und Ausschreibungen für die weiteren Arbeiten im Inneren laufen
- Nach Aufstellung eines temporäre WC-Containers erfolgt die Sanierung des Pausen-WC's
- Die Innensanierung im Erd- und Untergeschoss erfolgt sukzessive in den Ferien



Grundschule Kückhoven

Erweiterung

- Die Fundamentarbeiten zwischen dem Bestandsgebäude und dem Neubau hat mehr Zeit benötigt als gedacht. Die Ausführung der Unterfangung konnte erst nach Freilegung der Bestandsfundamente geplant und ausgeführt werden.
- Mittlerweile ist die Erdgeschosssohle betoniert. Mit dem Erstellen der Wände im Erdgeschoss wurde begonnen.



Cusanus Gymnasium

Brandschutzsanierung

- Im Erdgeschoss Bauteils-D sind Kabelbühnen erstellt
- freiliegende Entwässerungsleitungen sind erneuert
- nicht mehr gebrauchte Gasleitungen sind zurückgebaut
- Wanddurchbrüche in Brandabschnitten werden in Kürze geschlossen.



Kita Hetzerath

Nottreppe

- Die Stahlkonstruktion der Treppe ist aufgestellt,
- die Türöffnungen wurden hergestellt und die neuen Außentüren sind eingebaut,
- Im Bereich der Türleibungen sind noch Bearbeiten erforderlich.



Kita Lövenich

Erweiterung um zwei Gruppen

- Der neue Baukörper wurde errichtet und verkleidet.
- Zurzeit wird die Regenentwässerung angeschlossen und werden
- Fundamente für die außenliegenden Fluchttreppen hergestellt.



Erweiterung um zwei Gruppen

- Die Heizungs-, Sanitär-, Elektro- sowie Lüftungsarbeiten im Neubau sind weitestgehend fertig gestellt, jedoch erfolgt noch die Anbindung im Altbestand.
- Die Wände sind geschlossen, so dass Aktuell die Malerarbeiten im Neubau erfolgen.
- Es folgen weitere Arbeiten zur Verbindung mit dem Altbestand.



Neubau Kita Kückhoven

3 zügige Kindertagesstätte, Am Klüschgarten

- Die Ausführungsplanung und die Ausschreibungen zum Projektstart wurden fristgerecht abgeschlossen.
- Die Rohbauunternehmung, der Erdbauer, die Blitzschutzfirma und der Gerüstbauer sind beauftragt.
- Die Erdarbeiten beginnen nach der Freigabe des Kampfmittelräumdienstes in diesem Monat.



Kita Südpromenade

Erweiterung um einen Mehrzweckraum

- Nach Vergabe der Rohbauarbeiten wurde in der vergangenen Woche mit den Erdbauarbeiten begonnen.
- Aufgrund der Bodenverhältnisse wird eine Brunnengründung durchgeführt.



Oerather Mühlenfeld

Neubau einer Kita

- Inzwischen sind vier der fünf Gruppen in Nutzung.
- Die Einrichtung und Fertigstellung der Küche steht noch aus.
- Ferner laufen noch Ausbaugewerke im Quartierszentrum sowie der Mehrzweckhalle.



Oerather Mühlenfeld

Neubau eines Quartierszentrums

- Am 30.01.2023 wurde am Montagmorgen ein erheblicher Wasserschaden festgestellt, das gesamte Untergeschoss stand dabei 30 cm unter Wasser,
- Ursache war ein abgeplatzter Schlauch an WC Spülkasten.



Oerather Mühlenfeld

Neubau eines Quartierszentrums

- Derzeit läuft die Trocknung und es werden Angebote zur Schadensbeseitigung eingeholt,
- Die Kosten sind über die Baurisk-Versicherung abgesichert,
- Die Fertigstellung des Quartierszentrums verschiebt sich jedoch um 2-3 Monate.
- Die Ausbaurbeiten im Erdgeschoss laufen parallel weiter.



Parkhaus Ostpromenade

Abbruch Parkdeck und Neubau

- Inzwischen wurde das alte Parkdeck oberirdisch abgetragen
- Der Auftrag für den Neubau wurde an die Deutsche Industrie- und Parkhausbau GmbH vergeben
- Trotz europaweiter Ausschreibung sind nur zwei zu wertende Angebote eingegangen, die Baukosten liegen konjunkturbedingt nun 10 % über der Schätzung der Architekten.
- Z.Z. wird die Ausführungsplanung sowie die notwendige Statik erstellt, so dass im Mai/Juni vor Ort begonnen werden dürfte.



Parkhaus Ostpromenade

Abbruch Parkdeck und Neubau

- Der Abbruch sollte im Laufe des März fertiggestellt werden,
- Im Zuge der Abbrucharbeiten wurden im Anschluss an den Gehweg Ostpromenade alte Fundamentreste gefunden, die nun archäologisch untersucht werden müssen,
- Mit der dafür erforderlichen denkmalrechtlichen Erlaubnis durch die Obere Denkmalbehörde ist kurzfristig zu rechnen, so dass die Untersuchung noch im März starten kann.
- Anschließend können mit archäologischer Begleitung die verbliebenen Reste des alten Parkdecks zurückgebaut werden.



Grundschule Keyenberg

Umbau zum Übergangshaus Keyenberg (alt)


- Die ehemaligen Klassenräume wurden in jeweils drei Wohneinheiten unterteilt.
- Aktuell sind dort 34 Personen untergebracht.



Küche mit Essraum



Wohneinheit mit Betten, Spind für Wertsachen und Sitzgelegenheit



Alte Schule Holzweiler

Sanierung und Umbau zum „Haus der Vereine“


- Die wesentlichen Rohbauarbeiten sind abgeschlossen .
- Der Deckendurchbruch im Eingangsbereich für das Atrium wurde angelegt.
- Der Dachdecker hat mit der Ausführung begonnen.
- Die Ertüchtigung der Holzbalkendecken durch den Zimmermann wurde fortgesetzt.
- Die Vergabe der Metallbauarbeiten des Glasanbaus wurde im 3. Anlauf erfolgreich abgeschlossen.
- Die Sanierung der Mauerwerksfassade wird kurzfristig beginnen.



Keyenberg / Kuckum (neu)

Neubau eines Mehrzweckgebäude

- Das örtliche Bauleitungsteam wurde verstärkt.
- Die Fertigstellung des Gebäudes ist für September '23 geplant.
- Nach der Vergabe der Cortenstahl - Fassade und der Photovoltaikanlage sind alle Aufträge erteilt.
- Die Trockenbauarbeiten sind abgeschlossen.
- Die Anstricharbeiten haben begonnen.
- Die Haustechnik ist vollständig vormontiert.



Sanierung Treppenanlage und Mauerwerk

Die Naturstufen der vorhandenen Treppenanlage mussten neu versetzt werden, der vorhanden Unterbau war über die Jahre mürbe geworden und die Steinblöcke verrutscht.



An der Stadtmauer hatte sich eine frühere Mauerschale, die zur Sicherung des Pfeilervorsprungs angebracht war abgesetzt. Das Mauerwerk wurde mit 80 cm langen Mauerankern gesichert, im geschädigten Bereich neu aufgemauert und anschließend verfugt.

Haus Hohenbusch


Neue Toranlage

- Die Toranlage ist hochbauseitig bis auf die Abdeckungen fertiggestellt.






Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Sachstandsbericht

Baubetriebs- und Grünflächenamt

**Ausschuss für Bauen, Betriebe,
Klimaschutz und Umwelt**
22.03.2023



Übersicht

1. Entwicklung Fördermanagement
2. KG OEM West
3. Grünring
4. Staudenbeete
5. Erweiterung Kolumbarium Erkelenz
6. Neues Kindergrabfeld „Regenbogen“

1. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen

Wie bereits in den letzten Jahren berichtet, wurde das Förderungsmanagement eingerichtet mit dem Ziel, das Thema Förderungen in der Verwaltung (zunächst im Dezernat III) zu zentrieren, neue Fördermöglichkeiten zu akquirieren, ein Netzwerk Förderung aufzubauen, Förderanträge zu stellen und die Abwicklung von Fördermaßnahmen sowie die Nachbearbeitung zu begleiten.

Nach wie vor liegt der Schwerpunkt dabei aber darauf, laufende Förderprojekte zu begleiten und zu verwalten und Förderanträge für neue Projekte rechtzeitig zu stellen.

Aktuell befinden sich 72 Maßnahmen in unterschiedlichen Bearbeitungsstadien in der Fördermitteldatenbank.

Der Großteil (40) davon sind die aktiven Maßnahmen, die sich gerade in der teilweise mehrjährigen Betreuung befinden.

29 Maßnahmen wurden beendet. Da aber noch Zweckbindungsfristen zu beachten sind, verbleiben sie weiterhin in der Übersicht.

Beide Gruppen zusammen bilden die Summe der bisher insgesamt zugesagten Fördermittel in Höhe von 16.772.263,88 €.

Bei 3 Maßnahmen steht nach der Fördermittelbeantragung noch die Bescheiderteilung aus. Zu erwarten sind Fördermittel in Höhe von 378.930,96 €.

1. Fördermanagement


Entwicklung der Fördermittel in 2022 nach Förderrichtlinie

Jahr der Zusage	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dorferneuerung	0,00	0,00	0,00	33.632,09	539.000,00	0,00	0,00
Städtebau	0,00	0,00	0,00	414.000,00	1.597.904,00	3.499.772,29	3.287.087,00
Nahmobilität/ Infrastruktur	47.600,00	0,00	2.097.500,00	0,00	341.728,90	393.500,00	48.300,00
Abwasseranlagen	0,00	607.792,50	1.516.756,47	42.673,38	0,00	0,00	0,00
Elektromobilität	0,00	200.000,00	0,00	17.890,00	30.837,35	227.761,70	0,00
Umwelt- und Klimaschutz/ Nachhaltigkeit	0,00	0,00	0,00	42.737,00	271.874,90	354.193,00	1.123.723,30
Ausrüstung mit Abbiegeassistenzsystemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	1.500,00
Summe:	47.600,00	807.792,50	3.614.256,47	550.932,47	2.781.345,15	4.509.726,99	4.460.610,30

Im Bereich Städtebauförderung bleibt das Niveau der neu zugesagten Förderungen auf dem gleichen hohen Niveau wie im Vorjahr. Grund dafür sind die Fördermittel aus dem laufenden InHK für die im Projektjahr 2022 genehmigten Maßnahmen „Umgestaltung Markt“ und „Barrierefreier Umbau Burghof“, sowie Fördermittel aus dem Sofortprogramm Innenstadt u.a. für Liegen im Stadtpark. Im Bereich Umwelt- bzw. Klimaschutz und Nachhaltigkeit wurde die schon erprobte Umstellung auf LED Leuchten fortgeführt und weitere energetische Sanierungen (PV-Anlage und RLT-Anlage GS Gerderath, Sanierung der Dachdämmung und Austausch Oberlichter CGE) durch Fördermittel realisiert. Im Bereich Nahmobilität / Infrastruktur erhielt die Stadt Erkelenz auch in 2022 Fördermittel für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Radverkehr (z.B. Aktion Bike an Barbecue). Außerdem konnte noch 1 weiteres Fahrzeug beim Baubetriebshof durch entsprechende Fördermittel mit Abbiegeassistenzsystemen ausgestattet werden. Ein Antrag für die Förderung eines Elektrofahrzeugs für den Bauhof wurde auf 2023 verschoben.

1. Fördermanagement

Entwicklung der zugesagten Fördermittel seit 2016




Diese Grafik stellt die Trendkurve der zugesagten Fördermittel im Verlauf der Jahre 2016 bis 2022 dar.

Neben einer Abweichung in 2019 zeigt die Kurve, dass ein hohes Niveau der zugesagten Förderungen gehalten bzw. noch stetig gesteigert wird.

1. Fördermanagement

Übersicht über den Stand der Förderungen

Realisierung von Fördermitteln in 2022



In dieser Grafik sind die in 2022 beantragten Fördermittel nach ihrem aktuellen Status unterteilt. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von ca. 4,8 Mio. € beantragt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden ca. 4,5 Mio. € Förderung für beantragte Projekte zugesagt. Weitere ca. 0,4 Mio. € Fördermittel sind beantragt, befinden sich derzeit aber noch in Prüfung der Fördergeber.

1. Fördermanagement

Ausblick 2023

In 2023 sollen weitere Fördermittel im Bereich der energetischen Sanierung von Nichtwohngebäuden beantragt werden (EFRE-Förderung mit einer hohen Förderquote von 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben).

Profitieren könnte davon die MZH in Schwanenberg, Lövenich, Kückhoven und Hetzerath, sowie die Turnhalle des Cusanus Gymnasiums.

Für die Anschaffung eines weiteren Elektrofahrzeugs soll in diesem Jahr noch ein Förderantrag gestellt werden.

Zudem ist die Beantragung von Fördermitteln für die Belüftung der Nitrifikation auf der Kläranlage über die Kommunalrichtlinie mit einer Förderquote von 45 % voraussichtlich in 2024 geplant.

Ebenfalls in 2024 sollen Förderanträge für Radvorrangrouten gestellt werden, entweder über die Richtlinie „Stadt und Land“ (sofern sie verlängert wird) mit einer Förderquote von 95% oder über die Richtlinie „Nahmobilität“ mit einer Förderquote von 75-85 %.

1. Fördermanagement

Ausblick 2023

Feste Termine aus dem Fördermittelverwaltungsprozess:

Für 3 beantragte Förderungen stehen in den nächsten Wochen die Bescheid-Erteilungen aus.

Für mindestens 8 aktive mehrjährige Fördermaßnahmen müssen bis zum 30.06. Mittelausgleichsmeldungen oder Zwischennachweise/ -berichte für die Fördergeber erstellt werden.

Über das Jahr verteilt müssen für mindestens 17 Fördermaßnahmen Schlussverwendungsnachweise bei den Fördergebern eingereicht werden.

Zum Ende des Jahres werden für alle aktiven Maßnahmen die Fördermittel abgerufen.

Seminare und Beratungstermine:

Das nächste Netzwerktreffen des Fachnetzwerkes „Fördermittelakquise“ der Kommunalagentur findet am 20. April 2023 statt.

2. KG OEM West - Außenanlagen



Im Rahmen des Neubaus des Kindergartens OEM West wurden die Arbeiten im Bereich der Freiflächen Ende 2022 fertiggestellt.

2. KG OEM West - Außenanlagen



Längsseite




Parkplatz
und KG-
Außenanlage




Längsseite

2. KG OEM West - Außenanlagen



Treppenanlage zum
Souterrain
Mehrzweckgebäude



2. KG OEM West - Außenanlagen



Frontseite



Außenanlage mit Spielbereich und Bobby-Car-Anlage



Außenanlage

Insgesamt wurden im Außenbereich ca. 600 m³ Boden verbaut, ca. 850 m² Pflasterflächen hergestellt und ca. 600 lfdm Betonkantensteine versetzt sowie ca. 150 m Zaunanlage montiert

2. KG OEM West - Außenanlagen



Frontseite mit Zugang




Anfang dieses Jahres wurden abschließend noch die Begrünungsmaßnahmen fertig gestellt.

Dabei wurden ca. 900 m² Rasenflächen hergestellt, 2 Bäume, 65 Solitärsträucher und ca. 950 bodendeckende Gehölze gepflanzt.

3. Grünring / Westpromenade

1. Bauabschnitt – Roermonder Str. / Burg



Der Grünring Westpromenade ist in seiner gesamten Länge in 4 Bauabschnitte eingeteilt. Der 1. Bauabschnitt beginnt im Bereich der Burg und endet an der Roermonder Straße, der 2. Abschnitt liegt zwischen Roermonder Straße und Zehnthofweg. 3. und 4. Bauabschnitt beginnen am Zehnthofweg und enden am Berufskolleg. Bis auf die Arbeiten im Straßenbereich der Westpromenade, sind diese Bauabschnitte Bestandteil der Fördermaßnahme.

3. Grünring / Westpromenade

1. Bauabschnitt – Roermonder Str. / Burg



Anfang Januar wurde mit dem ersten Teilabschnitt von der Burg bis zur Roermonder Straße begonnen.

Zuerst wurde die Grasnarbe großflächig abgeschoben und die Staudenfläche am Burgwall mit speziellem Substrat angelegt.

Danach wurde der vorhandene Weg an der Burg und die neu hergestellten Wege mit Cortenstahlkante eingefasst und in wassergebundener Bauweise befestigt.

Bei entsprechender Witterung wird abschließend noch die Wiesenfläche, die auch als Standort für die Kirmes genutzt wird, mit einer Schotterrasendecke überbaut, planiert und angesät.

3. Grünring / Westpromenade

1. Bauabschnitt – Roermonder Str. / Burg



Bäume wurden mit einer Kieswabe aus recyceltem Kunststoff gegen nachträgliche Bodenverdichtungen geschützt.

3. Grünring / Westpromenade

1. Bauabschnitt – Roermonder Str. / Burg



Pflanzstreifen



Neuer
Querweg

3. Grünring / Westpromenade

2. Bauabschnitt – Roermonder Str. / Zehnhofweg

Ab Mitte März wurde mit dem nächsten Baustellenabschnitt zwischen der Roermonder Straße, der Westpromenade, dem Zehnthofweg und der von-Reumont-Straße begonnen. Neben den Arbeiten im Bereich der Grünfläche erfolgen dabei gleichzeitig die Arbeiten im Straßenbereich.



Zur Umsetzung der Baumaßnahme wird vorläufig die Westpromenade von der Kreuzung Roermonder Straße/Westpromenade in Richtung Kreuzung Zehnthofweg/Westpromenade vom 13. März bis zum 3. April zur Einbahnstraße. Während der Arbeiten werden etwa zwei Drittel der dort vorhandenen Parkplätze erreichbar bleiben.

4. Staudenpflanzungen Stadtgebiet

Neben den bereits im Frühjahr 2022 angelegten Staudenbeeten in Immerath, Lövenich und an der St. Rochus-Kapelle in Erkelenz mit verschiedenen Staudenmischungen wurden im Herbst 2022 weitere Bereiche mit Staudenmischpflanzungen umgestaltet:

Krefelder Str., Erkelenz – Staudenmischung Silbersommer

Aachener Str., Erkelenz – Staudenmischung Thüringer Blütensaum

Becker-von-Bergh-Str., Immerath – Staudenmischung Blütenflamme

Unterhahn, Gerderhahn, – Staudenmischung Indianersommer

Die angegebenen Staudenmischpflanzungen sind empfohlene und bewährte Pflanzenzusammenstellungen vom Bund Deutscher Staudenzüchter. Die Staudenmischungen wurden nach den jeweiligen Standortverhältnissen ausgewählt und in einem mineralischen Substrat gepflanzt.

Die Frühjahrspflanzung 2022 hat sich bereits sehr gut entwickelt, dadurch wird sich der Pflegeaufwand in den nächsten Jahren minimieren.



Immerath, Lievendahl 2022

4. Staudenpflanzungen Stadtgebiet



Krefelder Str.

4. Staudenpflanzungen Stadtgebiet




Krefelder Str. / Karolingerring



Aachener Str.

5. Erweiterung Kolumbarium Erkelenz



Die Umbauarbeiten an der Trauerhalle auf dem Zentralfriedhof sind in den letzten Wochen nur recht langsam fortgeschritten.

5. Erweiterung Kolumbarium Erkelenz



Nach den vorbereitenden Arbeiten werden zurzeit noch die eigentlichen Urnenkammern aus Ytong-Steinen gebaut. Anschließend folgen die Verputz- und Malerarbeiten. In den nächsten Wochen sollen die Arbeiten zügig fortgeführt und abgeschlossen werden. Die Fertigstellung ist zum Ende der ersten Jahreshälfte geplant.

Die Planungen für die weiteren Umbauten zu Kolumbarien in Hetzerath und Holzweiler beginnen jetzt. Mit der Umsetzung soll dann möglichst in der 2. Jahreshälfte begonnen werden.

6. Neues Kindergrabfeld Zentralfriedhof




Auf dem Zentralfriedhof wurde neben den bestehenden Kindergrabfeldern (Omega-Felder), die mittlerweile voll belegt sind, ein neues Kindergrabfeld in Form eines „Regenbogens“ angelegt.

Dabei wurde die neue Staudenpflanzung in Form und in den Farben eines Regenbogens hergestellt. Die Anlage bietet Platz für mindestens 20 Kindergräber.

Regenbogen und Gräberreihe werden dabei durch einen Splittweg getrennt.

Die Arbeiten wurden im Herbst 2022 von den Mitarbeitenden des Baubetriebshofs ausgeführt.





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ansgar Lurweg
Techn. Beigeordneter

Stefan Heinrichs
Amtsleiter



Sachstandsbericht

Tiefbauamt

**Ausschuss für Bauen, Betriebe,
Klimaschutz und Umwelt**
22.03.2023



Übersicht


1. Arbeiten von Versorgungsträgern und Dritten
2. Querung Bellinghovener Fließ nahe Einkaufszentrum in Kückhoven
3. Baugebiet Brunnenstr. Süd und Ost, Granterath (Stadt/GEE)
4. Umgestaltung Franziskanerplatz
5. Faulturmsanierung ARA, Fassade
6. Tenholter Straße Stichweg
7. Endausbau Baugebiet Hinter Klüschgarten, Kückhoven (GEE)
8. Prozesswasserbehandlung, Deammonifikation
9. Solarfaltdach
10. Siebanlage Abschlag Staustufe III zum Retentionsbodenfilter

Sachstandsbericht

1. Arbeiten von Versorgungsträgern und Dritten

Holzweiler: Aschenhütte/In der Weidwäsch

- Erneuerung der Versorgungsleitungen



Hetzerath: Hatzurodestraße

- Erneuerung der Wasserleitung durch Kreiswasserwerk ist abgeschlossen, aktuell wird die Leitung bis Am Kammerbusch erneuert



Gerderath: Vossemer Str., Lärchenweg


- Kreiswasserwerk erneuert Wasserleitungen und Schieberkreuze, die Arbeiten sind abgeschlossen
- Aktuell werden Leitungen und Schieberkreuze im Bereich Erlenhof erneuert



Sachstandsbericht

2. Querung Bellinghovener Fließ nahe Einkaufszentrum in Kückhoven

- Die Arbeiten haben am 13.03.2023 begonnen
- Voraussichtliche Fertigstellung am 16.03.2023



Sachstandsbericht

3. Baugebiet Brunnenstr. Süd/Ost, Granterath (Stadt/GEE)

- Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen
- Randsteine und Rinnen sind fertiggestellt
- Aktuell Pflasterarbeiten
- Beleuchtungsanlage ist aufgestellt
- Asphaltarbeiten sowie Arbeiten zur Angleichung im Privatbereich stehen noch aus



Sachstandsbericht

3. Baugebiet Brunnenstr. Süd/Ost, Granterath (Stadt/GEE)



Sachstandsbericht

3. Baugebiet Brunnenstr. Süd/Ost, Granterath (Stadt/GEE)



Sachstandsbericht

3. Baugebiet Brunnenstr. Süd/Ost, Granterath (Stadt/GEE)



Sachstandsbericht


4. Umgestaltung Franziskanerplatz

- Alle Kanäle und Hausanschlüsse wurden hergestellt
- Versorgerarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen
- Demnächst Lieferung und Einbau des Wasserspiels
- Pflasterarbeiten in den Nebenanlagen der Gasthausstr., Aachener Str. und vor der Kreishandwerkerschaft sind abgeschlossen



Sachstandsbericht

4. Umgestaltung Franziskanerplatz



Sachstandsbericht

4. Umgestaltung Franziskanerplatz



Sachstandsbericht

4. Umgestaltung Franziskanerplatz



Sachstandsbericht


5. Faulturmsanierung ARA, Fassade

- Die Arbeiten sind abgeschlossen

Sachstandsbericht

6. Tenholter Straße Stichweg

- Die Arbeiten haben am 14.09.22 begonnen
- Gehwege und Parkflächen sind fertiggestellt
- Asphalttrag-/Binderschicht sind fertiggestellt
- Asphaltdeckschicht wird in der 12. KW hergestellt
- Aktuell wird die Kreuzung barrierefrei umgebaut



Sachstandsbericht

6. Tenholter Straße Stichweg



Sachstandsbericht

6. Tenholter Straße Stichweg




Sachstandsbericht

6. Tenholter Straße Stichweg



7. Endausbau BG Hinter Klüschgarten, Kückhoven (GEE)

- Die Arbeiten sind fertiggestellt
- Schlussrechnung steht noch aus



Sachstandsbericht

7. Endausbau BG Hinter Klüschgarten, Kückhoven (GEE)



Sachstandsbericht

7. Endausbau BG Hinter Klüschgarten, Kückhoven (GEE)



8. Prozesswasserbehandlung, Deammonifikation

- Die Umrüstungsarbeiten laufen
- Durch die derzeitige Personalsituation verzögern sich die weiteren Rohrleitungsarbeiten
- Die Inbetriebnahme für den Probebetrieb wird in der zweiten Jahreshälfte erfolgen




Sachstandsbericht

9. Solarfaltdach

- Die weitere Projektierung läuft

10. Siebanlage, Abschlag Staustufe III zum Retentionsbodenfilter

- Die weitere Projektierung läuft
- Die Statik für die Vergrößerung der Montageöffnung ist abgeschlossen
- Derzeit wird die Ausschreibung/Vergabe der Leistungen vorbereitet



Sachstandsbericht

10. Siebanlage, Abschlag Staustufe III zum Retentionsbodenfilter



Sachstandsbericht

10. Siebanlage, Abschlag Staustufe III zum Retentionsbodenfilter



**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ansgar Lurweg
Techn. Beigeordneter

Axel Freches
Sachgebietsleitung

