

**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Sachstandsbericht

Hochbauamt

**Ausschuss für Bauen, Betriebe,
Klimaschutz und Umwelt**

18.09.2024




Übersicht

1. Grundschule Kückhoven, Erweiterung
2. Grundschule Lövenich, Erweiterung
3. Grundschule Gerderath, Sanierung
4. Cusanus-Gymnasium, Sanierung Klassen im Atrium nach Wasserschaden
5. Cornelius-Burgh-Gymnasium, Selbstlernzentrum + Sanierung Klassenräume
6. Kita Kückhoven, Übergabe Neubau Kita
7. Kita Bauxhof, Baubeginn
8. Kita Zehnthofweg, Erweiterung
9. Parkdeck Ostpromenade, Fertigstellung
10. Unterkunft Neuhaus, Sanierung Bestandsgebäude
11. Versch. Liegenschaften: Einbau von Hocheffizienzpumpen
12. Alte Schule Holzweiler, Grundsanierung und Umbau zum "Haus der Vereine"
13. Mehrzweckgebäude Keyenberg, Neubau
14. Altes Rathaus, Restaurierung der hist. Holzfenster
15. Haus Hohenbusch, Sanierung Fassade Herrenhaus

Grundschule Kückhoven

Erweiterung

- Die Verwaltung wurde in Nutzung genommen.
- Die Arbeiten an den neuen Klassenräumen sind vor der Fertigstellung,



Grundschule Kückhoven

Erweiterung

- Die Verwaltung wurde in Nutzung genommen.
- Die Arbeiten an den neuen Klassenräumen sind vor der Fertigstellung,
- Die Arbeiten im Foyer schreiten gut voran,
- Die Arbeiten im Untergeschoss können nach Trocknung des Wasserschadens nun fortgeführt werden.



Grundschule Lövenich

Erweiterung durch Aufstockung Pausenhalle

- Die Stahl-Verbindungsbrücke wurde in den Sommerferien montiert.
- Der Trockenestrich und der Oberbelag wird in den Herbstferien montiert.
- Sobald der Oberbelag erstellt ist wird die Rauchschutztür montiert.



Grundschule Gerderath

Sanierung

- Die Fassadensanierung des Pausen-WC's wird in den nächsten Wochen fertig gestellt.
- In den Sommerferien wurden die OGS-Räume im KG saniert. Die Fenster wurden vergrößert und eingebaut und die Oberflächen erneuert. Diese Räume werden bereits genutzt.
- In den Räumen Küche und Mensa der OGS sind noch Restarbeiten auszuführen, bevor die Räume in der übernächsten Woche in Nutzung gehen können.




Sanierung Klassen im Atrium nach Wasserschaden

- Der Vandalismusschaden im 2.Obergeschoss des Atriums hatte immense Auswirkungen auf die darunter liegenden Klassenräume. Abhangdecken, Wandverkleidungen und Bodenbeläge mussten wegen Durchnässung entfernt werden. Die Estriche der betroffenen Räume wurden professionell getrocknet. In den Sommerferien wurden neue Rasterdecken, Bodenbeläge und Holzakustikwände eingebaut.



- Im Erdgeschoss wurden die alten Glastrennwände zurückgebaut und durch eine erforderliche Brandschutzwand ersetzt.
- Es wurden ein SV-Raum für Besprechungen und ein Selbstlernzentrum mit Computerarbeitsplätzen für die Schüler hergerichtet.
- Im 1.OG wurden die Musterklassen mit neuen Bodenbelägen und Einbaumöbeln fertig gestellt und im 2.OG Klassenräume zu einem großen Klassenraum zusammengefasst und erneuert.



Neubau Kita Kückhoven

3 zügige Kindertagesstätte, Am Klüschgarten 12

- Die Kita konnte an die Nutzer übergeben werden, die Nutzung wurde zum 02.09.2024 aufgenommen.
- Im laufenden Betrieb wird die Fassade fertiggestellt und werden die Außenanlagen gestaltet.



Neubau Kita Kückhoven

3 zügige Kindertagesstätte, Am Klüschgarten 12

- Die Kita konnte an die Nutzer übergeben werden, die Nutzung wurde zum 02.09.2024 aufgenommen.
- Im laufenden Betrieb wird die Fassade fertiggestellt und werden die Außenanlagen gestaltet.



Neubau Kita Bauxhof

Neubau einer 3 zügige Kindertagesstätte

- Die Baugrube wurde ausgehoben, die Grundsteinlegung ist erfolgt.
- Am 23.09.24 beginnen die Rohbauarbeiten.



Kita Zehnthofweg

Erweiterung um einen Büro- und Sozialraum


- Der Rohbauarbeiten wurde abgeschlossen, nach Abschluss der Rohbauarbeiten konnten die Fenster aufgemessen und produziert werden,
- derzeit werden die Fenster eingebaut, anschließend können die Ausbauarbeiten und weitere Arbeiten an der Fassade ausgeführt werden.



Parkhaus Ostpromenade


Neubau eines Mobilitätszentrums

- Das Parkhaus wurde soweit fertiggestellt, dass die Nutzung freigegeben werden konnte,
- Derzeit werden Restarbeiten ausgeführt und Mängel beseitigt.



Sanierung eines Bestandsgebäudes

- Nach erheblichen Lieferschwierigkeiten sind die Hock-WC's inzwischen eingebaut und einige Bereiche bereits gefliest.
- In den nächsten Wochen werden die Epoxidharzböden verlegt und die neuen WC-Trennwände geliefert, so dass mit einer baldigen Fertigstellung gerechnet werden kann.



verschiedene Liegenschaften

Einbau von Hocheffizienzpumpen

- Es werden derzeit in verschiedenen Liegenschaften Hocheffizienzpumpen eingebaut, u.a. Schwimmbad Gerderath, Erkahalle und Verwaltung,
- Durch die neuen Pumpen reduziert sich der Energieverbrauch auf 1/3,
- Die Investition (hier: Schwimmbad Gerderath ca. 25.000,- €) amortisiert sich dadurch innerhalb von ca. 3 Jahren



Alte Schule Holzweiler

Sanierung und Umbau zum „Haus der Vereine“

- Die Putzarbeiten schreiten zügig voran,
- der Aufzug ist eingebaut und die Fassade vom Aufzugsschacht ist fertiggestellt,
- der Aufbau der Außenterrasse und die Stufenausbildung sind angelegt,
- die Elektroarbeiten sind vor dem Abschluss der Rohmontage,
- Die Innentüren sind bestellt



Keyenberg / Kuckum (neu)

Neubau eines Mehrzweckgebäude


- Die Schreinerarbeiten mit dem Austausch und der Reparatur der mangelhaften Arbeiten der ursprünglich beauftragten Firma durch die Firma Kraik wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Nach Abrechnung wird der Schaden beim ursprünglichen Auftragnehmer geltend gemacht.



Altes Rathaus

Restaurierung der hist. Holzfensteranlagen

- Die alten Holzfenster werden überarbeitet, dabei werden alte Lacke abgeschliffen, schadhafte Teile erneuert und die Fenster anschließend neu gestrichen.
- die Fenster erhalten zudem zur energetischen Verbesserung eine sogenannte Vorsatzscheibe und zusätzliche Dichtungen,
- Die Arbeiten wurden vom LVR – Amt für Denkmalpflege eng begleitet und werden mit Landesmitteln gefördert.



Haus Hohenbusch

Sanierung Putzfassade

- Die schadhafte Putzfassade wurde zwischenzeitlich vollständig abgenommen,
- anschließend wurde die Fassade vom LVR – Amt f. Denkmalpflege im Rhld. in einem photogrammetrischen Verfahren mittels Drohnenaufnahmen aufwendig dokumentiert,
- das freigelegte Mauerwerk zeigte eine Vielzahl bauhistorisch interessanter Spuren, die Rückschlüsse auf die frühere Struktur der Anlage und der Fassade ermöglichen,
- Anschließend wurden Teile des Mauerwerks ausgetauscht und als erste Lage ein Putzgrund im Spritzverfahren aufgetragen.
- Die Arbeiten werden mit Landesmitteln für Denkmalpflege gefördert.



Haus Hohenbusch

Sanierung Putzfassade



**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Ansgar Lurweg
Techn. Beigeordneter

Martin Fauck
Amtsleiter



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Sachstandsbericht

Tiefbauamt

**Ausschuss für Bauen, Betriebe,
Klimaschutz und Umwelt**

18.09.2024



Übersicht

1. Arbeiten von Versorgungsträgern und Dritten
2. Umbau Markt
3. Fahrradstraße Westpromenade
4. Kanalsanierung Kölner Straße / Markt
5. Solarfaltdach ARA
6. Siebanlage Abschlag Staustufe III zum Retentionsbodenfilter
7. Erschließung BG Sisalweg (GEE)/Ausbau Friedrich-Gelsam-Str.
8. Dachsanierung ARA (Schlammentwässerung/Werkstatt)
9. Ausbau Franz-Halcour-Str.
10. Kanal- und Straßenausbau Ostpromenade
11. Sanierung Durchlass Kasernenstraße

1. Arbeiten von Versorgungsträgern und Dritten

Erkelenz

- Die NEW wird im Bereich Brückstraße/Johannismarkt ab ca. Ende September die letzten Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse im Ausbaubereich Markt erneuern. Des Weiteren werden ab KW 38 die Versorgungsleitungen der NEW im Bereich Krefelder Straße/Anton-Heinen-Straße erneuert


Erkelenz Stadtzentrum-Glasfaserausbau

- Im Bereich der westlichen Innenstadt verlegt die Telekom neue Glasfaserleitungen. Momentan laufen die Arbeiten im Bereich der Höfe wieder an. Im Ausbaubereich Markt sind die Arbeiten bis auf einen Hausanschluss beendet

Sachstandsbericht

2. Umbau Markt

- Die Straßenbauarbeiten in der Aachener Straße sind nahezu abgeschlossen, große Teilbereiche am Markt Richtung Marktgasse und Richtung Kirche ebenfalls
- Vorbereitende Arbeiten für die Pflasterung finden direkt hinter der Marktgasse Richtung Kölner Straße statt
- In der Kölner Straße ist die Mittelrinne Richtung Kölner Tor schon auf halber Strecke hergestellt worden. Dort laufen die Vorbereitungen für die anschließenden Pflasterungen ebenfalls auf Hochtouren
- An der Kirche im Bereich Johannismarkt sind als Vorbereitung der Pflasterung die Straßenoberbauarbeiten schon begonnen worden. Der Durchgang an der Kirche vom Markt in Richtung Kirchstraße/ Johannismarkt ist, außer ein paar Restarbeiten, fertig hergestellt



Sachstandsbericht

2. Umbau Markt



Sachstandsbericht

2. Umbau Markt



Sachstandsbericht

2. Umbau Markt



Sachstandsbericht

3. Fahrradstraße Westpromenade

- Der Umbau zur Fahrradstraße ist abgeschlossen. Die Eröffnung fand am 27.08.24 statt.




Sachstandsbericht

3. Fahrradstraße Westpromenade



4. Kanalsanierung Kölner Straße / Markt

- Die Rohrverlegung der Haltung von der Brückstraße bis hinter dem Glockenspiel ist fertiggestellt
- Der Ringraum zwischen GFK-Rohren und Stollen wurde mittels Dämmen verfüllt
- Am Bauwerk MW40 Ecke Brückstraße laufen letzte Arbeiten. Alle Rohre wurden in das Bauwerk eingebunden und das Gerinne hergestellt. Die Baugrube soll kurzfristig verfüllt werden
- Anschließend wird die Fa. Frauenrath dort Straßenbauarbeiten ausführen



Sachstandsbericht

4. Kanalsanierung Kölner Straße / Markt



5. Solarfaltdach

- Die mechanische Ausrüstung ist augenscheinlich fertiggestellt
- Eine Funktionsprüfung der Anlage steht noch aus. Der bauseitig herzustellende Blitzschutz ist montiert, dokumentiert und geprüft
- Die Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung durch die Fa. Gormanns sind augenscheinlich abgeschlossen. Eine Funktionsprüfung steht ebenfalls noch aus, da die Anbindung an die Niederspannung der ARA noch nicht abgeschlossen ist
- Die Kabeltrassen im Bereich der NSV3 und der Kabelverteilerschrank sind betriebsbereit hergestellt. Ebenso wurde die Kabeltrasse zur NSHV fertiggestellt (bauseitige Leistungen). Die Anbindung an die NSHV ist beauftragt. Es fehlen jedoch noch Teile, die bestellt sind
- Der Auftrag an die Fa. Driescher zur Erneuerung der Mittelspannungsanlage ist erteilt
- Seitens der NEW wird somit eine vorläufige Betriebserlaubnis für das Solarfaltdach erteilt. Derzeit findet die Kommunikation bezüglich des Zählereinbaus mit der NEW statt
- Die Fernwirkanlage ist bestellt
- Die Detailplanung hinsichtlich des zwischengelagerten Entkupplungsschutzes und dem Einspeisemanagement der Dachsolaranlage ist in Arbeit



Sachstandsbericht



5. Solarfaltdach



Sachstandsbericht

6. Siebanlage, Abschlag Staustufe III zum Retentionsbodenfilter


- Die Siebanlage ist montiert, und im Bereich des Stauraumkanals sind keine weiteren Arbeiten erforderlich
- Am 02.07.2024 fand die Inbetriebnahme und Einweisung durch die Fa. HUBER statt



Sachstandsbericht

7. Erschließung BG Sisalweg (GEE)/ Ausbau Friedrich-Gelsam-Str.

- Die Bauarbeiten wurden begonnen
- Die Kanalbauarbeiten und die Verlegung der Versorgungsleitungen im Baugebiet sind weitgehend abgeschlossen



Sachstandsbericht


7. Erschließung BG Sisalweg (GEE)/ Ausbau Friedrich-Gelsam-Str.



Sachstandsbericht


8. Dachsanierung ARA/ PV-Anlage (Schlammwässerung/Werkstatt)

- Die Dachsanierung des Flachdachs ist abgeschlossen
- Am 05.07.2024 fand die förmliche Abnahme der Dachsanierung statt. Es wurden keine Mängel festgestellt
- Die Blitzschutzarbeiten wurden bereits beauftragt
- Die Ausschreibung der PV-Anlage für die Dachflächen wurde vorbereitet und veröffentlicht. Submissionstermin ist der 17.09.2024
- Die PV-Anlage ist bis zum 31.12.2024 betriebsfertig zu montieren. Die Erdung der PV-Anlage erfolgt in Abstimmung mit dem Blitzschutzunternehmen



Sachstandsbericht

8. Dachsanierung ARA/ PV-Anlage (Schlammentwässerung/Werkstatt)



Sachstandsbericht

8. Dachsanierung ARA/ PV-Anlage (Schlammentwässerung/Werkstatt)



Sachstandsbericht

9. Ausbau Franz-Halcour-Straße

- Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich im Oktober begonnen



10. Kanal- und Straßenausbau Ostpromenade

- Nach Abbau des Krans und der Container der Hochbaustelle hat die Fa. Schroeders zwischenzeitlich die Umschlüsse der Kanalhausanschlüsse fertiggestellt und mit den Straßenbauarbeiten in der Ostpromenade begonnen
- Nach Fertigstellung der Bord-Rinnenanlagen werden zur Zeit die Nebenanlagen auf der östlichen Seite hergestellt
- Mit den vorbereitenden Arbeiten für die Nebenanlagen auf der westlichen Seite wurde gleichzeitig begonnen
- Die weiteren Arbeiten in der Umfahrung der Mobilstation beginnen ab der 38. KW



Sachstandsbericht

10. Kanal- und Straßenausbau Ostpromenade



11. Sanierung Durchlass Kasernenstraße

- Die Fa. Schroeders hat den Auftrag zu o.g. Arbeiten erhalten und am 12.08.2024 mit den Arbeiten begonnen
- Die Betonarbeiten sind abgeschlossen
- Aktuell wird die Böschungssicherung hergestellt



Sachstandsbericht

11. Sanierung Durchlass Kasernenstraße



Sachstandsbericht

11. Sanierung Durchlass Kasernenstraße



**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ansgar Lurweg
Techn. Beigeordneter

Bernhard Rembarz
Amtsleitung Tiefbauamt



Sachstandsbericht

Baubetriebs- und Grünflächenamt

**Ausschuss für Bauen, Betriebe,
Klimaschutz und Umwelt**
18.09.2024



Übersicht

1. Kolumbarium Hetzerath
2. Wegeausbau Haus Hohenbusch
3. Außengelände Neubau Kita Kückhoven
4. Außengelände Grundschule Gerderath
5. Baumfällungen im Herbst / Winter 2024 / 2025
6. Kolumbarium Holzweiler und Granterath

1. Kolumbarium Hetzerath



**Feierliche Einsegnung
des Kolumbariums
am 14.08.2024**



1. Kolumbarium Hetzerath



59 Kammern mit Platz für maximal 3 Urnen




2. Wegeausbau Haus Hohenbusch



2. Wegeausbau Haus Hohenbusch

- Arbeiten wurden nach Electrize fortgesetzt
- Weg mit Gesamtlänge von ca. 175 Metern und mittlere Ausbaubreite von ca. 3 Metern
- Schleppkurven möglichst für größere Fahrzeuge
- alte Wegeachse vor dem Herrenhaus wurde zurückgebaut und um 10 Meter Richtung Gebäude verlegt
- Lapidarium wurde mit einer wassergebundenen Wegedecke und einem Widerlager aus Cortenstahl ausgestattet
- Anfang September Deckenschichten höhengerecht mit Fertiger eingebaut
- Ruhe- und Aushärtungsphase bis nach dem Bauernmarkt
- nach dem Bauernmarkt Ausbesserung der Spuren, Schleppen und Walzen sowie Deckenabstreuung

2. Wegeausbau Haus Hohenbusch



2. Wegeausbau Haus Hohenbusch



2. Wegeausbau Haus Hohenbusch



3. Außengelände Neubau Kita Kückhoven

- Landschaftsbauarbeiten im Bereich der Freifläche seit Juni 2024
- Anfang September Eröffnung der Kita
- zunächst Fertigstellung der Pflasterarbeiten rund um das Gebäude
- in der Folge Anlegung
 - des Außengeländes mit einzelnen Spielbereichen
 - der Wegeführung / Bobbycar-Bahn
 - der Rasen- und Vegetationsflächen
- Zaun- und Torarbeiten im letzten Drittel
- Begrünungsmaßnahme in den Herbst-/Wintermonaten
- Lieferung und Montage der Spielgeräte voraussichtlich im Herbst 2024

3. Außengelände Neubau Kita Kückhoven

Durchgang linke Gebäudeseite



3. Außengelände Neubau Kita Kückhoven



Eingangsbereich und Durchgang rechte Seite bzw. Terrasse

3. Außengelände Neubau Kita Kückhoven



3. Außengelände Neubau Kita Kückhoven



4. Außengelände Grundschule Gerderath

- Landschaftsbauarbeiten seit Mitte August 2024
- Abschluss der Arbeiten inkl. Zaunanlage voraussichtlich Ende September 2024
- Hangausbaumaßnahmen mit L-Steinen
- Arbeiten am Drainagegraben an der rückseitigen Gebäudefront
- auf der Kopfseite des Gebäudes Pflasterarbeiten im Bereich der Treppe sowie Fertigstellung der Entwässerungseinrichtungen
- Treppenzugang ins Kellergeschoss mit L-Steinen seitlich eingefasst
- im letzten Schritt werden die Längs- und Stirnseite mit einem Zaun eingefasst

4. Außengelände Grundschule Gerderath



Längsseite



4. Außengelände Grundschule Gerderath



5. Baumfällungen

- Baumkontrollen / weitere Fällungen
 - Baumkontrollen über das ganze Jahr verteilt
 - Stürme, Krankheiten und Schädlinge können weitere (kurzfristige) Fällungen erforderlich machen
- klimatische Entwicklung
 - extreme Trockenheit und Dürre in den Jahren 2018 – 2020 und in 2022 hat den Bäumen stark geschadet
 - Folge: viele Bäume (in Erkelenz besonders Birken und Kirschen) sind abgestorben
 - viele Bäume reagieren erst jetzt mit verstärkter Totholzbildung oder Absterbeerscheinungen (vor allem Buchen und Hainbuchen)
 - andere Bäume haben hingegen vom Regen in 2024 profitiert

5. Baumfällungen

- Baumfällungen im Herbst/Winter 2024/25
 - Einzelbäume: ca. 70 Fällungen im gesamten Stadtgebiet (s. Liste)
 - in verschiedenen Beständen im gesamten Stadtgebiet sind Fällmaßnahmen erforderlich

5. Baumfällungen

Nr.	Straße	Ort	Dt.Name	Fällgrund
1	Düsseldorfer Straße	Borschemich	Gefüllte Vogel-Kirsche	abgestorben
2	FH Borschemich	Borschemich	Säulen-Eiche	abgestorben
3	FH Borschemich	Borschemich	Säulen-Eiche	abgestorben
4	Am Hagelkreuz	Erkelenz	Säulen-Hainbuche	Krone stirbt ab, Rindenabplatzung
5	C-B-G Schulring	Erkelenz	Hainbuche	Pilz am Stamm
6	Düsseldorfer Straße	Erkelenz	Stadt-Linde	abgestorben
7	GA Alte Trifft	Erkelenz	Rot-Buche	abgestorben
8	GA Beecker Straße	Erkelenz	Winter-Linde	Wurzeleinwuchs auf Privatgrundstück
9	GA Lothringerstraße	Erkelenz	Feld-Ahorn	abgestorben
10	Gewerbestraße Süd	Erkelenz	Straßen-Akazie	PFK am Stamm, eingeschr. Bruchsicherheit
11	Gewerbestraße Süd	Erkelenz	Spitz-Ahorn	abgestorben
12	Goswinstraße	Erkelenz	Linde	Brandkrustenpilz, eingeschr. Bruchsicherheit
13	Hauptschule	Erkelenz	Holunder Scheinzypressen	Verschattung, eingeschr. Bruchsicherheit
14	Haus Spiess	Erkelenz	Hainbuche	sehr schwache Vitalität trotz Rückschnitt
15	KG Westpromenade	Erkelenz	Sand-Birke	Fäulnis, schwache Vitalität
16	Krefelder Straße	Erkelenz	Amberbaum	abgestorben
17	KSP Oidtmannhof	Erkelenz	Hainbuche	abgestorben
18	KSP Oidtmannhof	Erkelenz	Hainbuche	abgestorben
19	St.-Rochus- Weg	Erkelenz	Kugel-Ahorn	abgestorben
20	Stadtpark	Erkelenz	Rot-Buche	Riesenporling seit 2020, Baumstatische Untersuchung 2020, abgestorben
21	Stadtpark	Erkelenz	Berg-Ahorn	obere Krone abgestorben, geplant: Erhaltung so weit wie möglich
22	Wockerather Weg	Erkelenz	Linde	in 2020 bei Unfall Großteil der Rinde verloren, sehr schlechte Vitalität.
23	Ziegelweiherpark	Erkelenz	Esche	Schrägstand, Lackporling
24	GA St. James Straße	Gerderath	Zierkirsche	abgestorben
25	KSP Paulusweg	Gerderhahn	Lederhülsenbaum	Lackporling
26	Hinter der Gasse	Golkrath	Mispel	abgestorben
27	Wiesengrund	Golkrath	Spitz-Ahorn	Beschädigung privater Mauer
28	GA In Granterath	Granterath	Hänge-Esche	Schuppiger Porling, schwache Vitalität
29	GA In Granterath	Granterath	Magnolie	abgestorben
30	In Granterath	Granterath	Säulen-Eiche	größtenteils abgestorben
31	Mittelstraße	Granterath	Echter Rot-Dorn	eingeschränkte Standsicherheit
32	Mittelstraße	Granterath	Echter Rot-Dorn	Höhlungen in der Krone
33	Haus Hohenbusch	Hetzerath	Berg-Ahorn	abgestorben

Nr.	Straße	Ort	Dt.Name	Fällgrund
				Höhlung, stark geschädigt. In 2022 engekürzt, lt. Gutachten weitere Einkürzung aus statischen Gründen erforderlich. Würde zu massiver Schädigung führen.
34	FH Landstraße	Holzweiler	Blut-Buche	
35	FH Landstraße	Holzweiler	Säulen-Hainbuche	stark geschädigt
36	FH Landstraße	Holzweiler	Säulen-Hainbuche	stark geschädigt
37	Landstraße	Holzweiler	Linde	abgestorben
38	Landstraße	Holzweiler	Linde	eingeschränkte Standsicherheit
39	Titzer Straße	Holzweiler	Berg-Ahorn	abgestorben
40	Landstraße	Holzweiler	Winter-Linde	geschädigt, für Bushaltestelle
41	Landstraße	Holzweiler	Linde	geschädigt, für Bushaltestelle
42	GA Landstraße	Holzweiler	Birke	abgestorben
43	GA An St. Laurentius	Houwerath	Kugel-Akazie	eingeschränkte Standsicherheit
44	GA An St. Laurentius	Houwerath	Kugel-Akazie	eingeschränkte Standsicherheit
45	GA An St. Laurentius	Houwerath	Kugel-Akazie	eingeschränkte Standsicherheit
46	GA Hoven	Hoven	Walnuß	abgestorben
47	Am Nysterebach	Katzem	Kugel-Akazie	eingeschränkte Standsicherheit
48	Alte Schule	Keyenberg	Roß-Kastanie	eingeschränkte Bruchsicherheit
49	Fasanenweg -neu-	Kückhoven	Säulen-Ulme	abgestorben
50	GS Katzemer Straße	Kückhoven	Birke	stark geschädigt
51	In Kückhoven	Kückhoven	Linde	stark geschädigt
52	PK Katzemer Straße	Kückhoven	Esche	stark geschädigt, Zufahrt Lager
53	G-Hausmann-Weg	Lentholt	Sumpf-Eiche	Beschädigung privates Grundstück
54	G-Hausmann-Weg	Lentholt	Sumpf-Eiche	Beschädigung privates Grundstück
55	Am Lerchenpfad	Lövenich	Linde	stark geschädigt
56	Dingbuchenweg	Lövenich	Blut-Pflaume	Pflaumenfeuerschwamm, eingeschränkte Bruchsicherheit
57	FH Kirchplatz	Lövenich	Tanne	stark geschädigt
58	FH Kirchplatz	Lövenich	Sand-Birke	stark geschädigt
59	GA Gasberg	Lövenich	Linde	Lackporling, eingeschränkte Bruchsicherheit
60	KSP Hötzelenberg	Lövenich	Spitz-Ahorn	stark geschädigt
61	Parkplatz Zehntstraße	Lövenich	Hainbuche	stark geschädigt
62	Wald Lövenich	Lövenich	Pappel	stark geschädigt
63	Wald Lövenich	Lövenich	Pappel	stark geschädigt
64	Wald Lövenich	Lövenich	Pappel	stark geschädigt
65	FH Geneikener Straße	Schwanenberg	Säulenahorn	Wurzelschaden
66	Baaler Weg	Tenholt	Blut-Pflaume	Pflaumen-Feuerschwamm
67	Baaler Weg	Tenholt	Blut-Pflaume	Pflaumen-Feuerschwamm
68	Baaler Weg	Tenholt	Blut-Pflaume	Pflaumen-Feuerschwamm


5. Baumfällungen

Golkrather Bruch: Fällung der Erlen (umsturzgefährdet)



5. Baumfällungen

Stadtpark: Blutbuche



2020:
erstmaliges Auftreten der Pilzfruchtkörper des
Riesenporlings (Pilz, der die Wurzeln zersetzt)

2020:
baumstatische Untersuchung der Standsicherheit

2024:
massiver Vitalitätsverlust

5. Baumfällungen

Stadtpark: Bergahorn




Seit 2019 zunehmender Vitalitätsverlust in der Krone, vermehrte Bildung von Stammaustrieben

Um den Ahorn nicht komplett fällen zu müssen, wird die Krone entfernt.

Stamm bleibt erhalten und wächst (unter guten Voraussetzungen) als Strauch weiter.


5. Baumfällungen

Ziegelweiherpark: Esche mit Schrägstand und Lackporling



5. Baumfällungen

Goswinstraße: Linde mit Brandkrustenpilz



5. Baumfällungen

Alte Trift: abgestorbene Rotbuche



5. Baumfällungen

Dorfplatz Granterath: Hängeesche, schuppiger Porling aus Höhlung



5. Baumfällungen

FH Landstraße: Rotbuche mit massiver Höhlung,
Gutachten in 2020, 2022 und 2024 – Kürzung in 2022




5. Baumfällungen

Grünanlage Gasberg: Linde mit Lackporling



5. Baumfällungen

Gottfried-Hausmann-Weg: 2 amerikanische Eichen
Beschädigung privater Grundstücke



5. Baumfällungen

- Baumpflanzungen
 - Einzelbäume: ca. 50 Stück
 - Bestandsbäume: neue Bäume entstehen i. d. R. durch Naturverjüngung
 - Spendenbäume: 14 Bäume im Stadtgebiet

**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ansgar Lurweg
Techn. Beigeordneter

Anja Minkenberg
Amtsleitung

