


7. Sitzung des Braunkohlenausschusses am 29.10.2019

**Sachstand zur Umsiedlung Keyenberg,
Kuckum, Unter-/Oberwestrich, Berverath**



ERKELENZ
Tradition und Fortschritt



Gemeinsame Umsiedlung

Zeitlicher Ablauf gemäß Braunkohlenplan



2015

- Genehmigung Braunkohlenplan Umsiedlung KKUOB
- Beginn Erschließung

2016

- Umsiedlungsbeginn
- Umsetzung

2023

- Abschluss für Keyenberg

2027

- Abschluss für Kuckum, Unter-/Oberwestrich

2028

- Abschluss für Berverath

Stand Verhandlungen und Erwerbe

in den fünf Umsiedlungsorten (586 Anwesen)

Mit dem ganz überwiegenden Teil der Bevölkerung in Erwerbsgesprächen



ERKELEZN
Tradition und Fortschritt



- Einigungen
- Gespräche
- Gutachten
- offen



Stand Grundstücksvergabe

Grundstücke: 457

Drei Viertel sind bereits vergeben



Grundstücksvormerkungsplan Erkelenz-Nord, Oktober/ November 2019



Baustatistik

Umsiedlungsstandort Erkelenz-Nord

Deutliche Zunahme der Bautätigkeit



ERKELENZ
Tradition und Fortschritt




Baustatistik	Keyenberg (neu)	Kuckum, Unter- /Oberwestrich, Berwerath (neu)	Gesamter Umsiedlungsstand- ort
private Anwesen			
	Stand: 9.2019		
Eingereichte Bauanträge	92	84	176
Baugenehmigungen	90	79	169
Im Bau	40	48	88
Fertigstellung	40	25	65
Freistellungsverfahren	7	4	11
Einwohner (9.2019)	119	93	212

Planung / Umsetzung soziale Infrastruktur



ERKELEZN
Tradition und Fortschritt




Planung Sportpark / Feuerwehr:

- **Mit Nutzern abgestimmt**
- **Baubeschluss im September 2019 gefasst**
- **Baubeginn: Frühjahr 2020 geplant**
- **Fertigstellung: Ende 2021 geplant**



ERKELEZN
Tradition und Fortschritt



Ansicht Eingangsbereich

Lageplan unmaßstäblich

Planung Mehrzweckhalle

- **Raumprogramm mit Nutzern abgestimmt**
- **Architektenwettbewerb beendet**
- **Baubeschluss im September 2019 gefasst**
- **Baubeginn: 2020 geplant**
- **Fertigstellung: 2022 geplant**

